


**LAPORAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK
KABUPATEN ALOR TA. 2021**



**DISAMPAIKAN
OLEH**

**BAGIAN ADMINISTRASI
PEMBANGUNAN SETDA ALOR**

**LAPORAN PENGENDALIAN
PELAKSANAAN KEGIATAN FISIK
DI KABUPATEN ALOR
TA. 2021
KEADAAN : JANUARI 2021 / 31 DESEMBER 2021**

A. PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan daerah yang telah merencanakan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Provinsi maupun Kabupaten dan bantuan pembangunan lainnya untuk Kabupaten Alor Tahun Anggaran 2021 dalam pelaksanaannya perlu dilakukan Monitoring dan Pengendalian mulai dari awal pelaksanaan sampai selesainya untuk mengukur kinerja kontraktor pelaksana terhadap kualitas pekerjaan dan juga mutu pekerjaan agar sesuai dengan yang direncanakan. Dalam laporan pengendalian ini lebih diarahkan pada pembangunan daerah yang bersumber dari APBD Kabupaten Alor Tahun 2021.

B. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan pembangunan dilakukan selama fisik pekerjaan dilapangan masih berjalan dan belum mencapai presentasi fisik 100 % di 175 Desa/Lurah pada 18 Kecamatan dalam Wilayah Pemerintah Kabupaten Alor.

C. Hasil Monitoring dan Evaluasi

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap paket pekerjaan keadaan 31 Desember 2021 yang sementara dilaksanakan oleh kontraktor dapat dilaporkan bahwa 480 paket pekerjaan telah mencapai fisik 100 % dan 80 paket pekerjaan belum mencapai fisik 100 % masih dalam pelaksanaan pekerjaan di lapangan (data terlampir), sedangkan rata-rata pelaksanaan pekerjaan pembangunan (fisik dan non fisik) secara keseluruhan yang telah dilaksanakan sejak awal Bulan Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 prosentasi fisik rata-rata telah mencapai 92, 79 %

D. Permasalahan

Permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pekerjaan sesuai hasil monitoring dan evaluasi yaitu :

- Kontraktor pelaksana belum sepenuhnya memahami dan memperhatikan kewajiban dalam pelaksanaannya dilapangan teruma Team Skedul dan Mutu/Kwalitas pekerjaan.
- Masih ada perusahaan yang dipinjamkan kepada orang lain yang tidak sepenuhnya bertanggung jawab terhadap pekerjaan di lapangan.
- Semua pihak belum memahami sepenuhnya fungsi koordinasi.

- Perencanaan kegiatan yang kurang memperhatikan aspek kewilayahan.
- Masih ada kontraktor pelaksana yang dalam pelaksanaannya tidak memperhatikan Dokumen Kontrak yang ada.
- Konsultan pengawas yang selalu meninggalkan lokasi kegiatan dan baru berada di lokasi apabila terjadi permasalahan di lapangan.

E. Upaya Penyelesaian Permasalahan

Upaya-upaya yang sedang dilaksanakan untuk mengatasi permasalahan yang terjadi adalah:

- Surat teguran dan penegasan kepada Satuan Kerja dalam upaya percepatan pelaksanaan pekerjaan dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan.
- Membangun koordinasi dengan instansi terkait.
- Rapat koordinasi antar pemerintah Kabupaten Alor dengan para kontraktor pelaksana untuk menyamakan persepsi tentang pelaksanaan kegiatan yang tepat waktu dengan mutu terjamin.
- Dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2021 maka pekerjaan fisik lapangan yang belum mencapai 100 %, PPK telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan sisa pekerjaan selama 50 Hari Kalender dengan tetap dikenakan denda keterlambatan.

F. Penutup

Demikian Laporan Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Terhadap Pelaksanaan Pekerjaan TA.2021 ini dibuat dan diharapkan akhir Desember 2021 seluruh fisik pekerjaan bisa mencapai fisik 100 %

**DATA PENGENDALIAN KEGIATAN FISIK
TA. 2021**

DINAS PENDIDIKAN KAB. ALOR

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
I	LELANG UMUM / TENDER			%	Rp	%
1	Pembangunan RKB SD Negeri Kelaisi II (3 Ruang)	578,000,000	CV.Trisakti	100.00	404,600,000	70.00
2	Pembangunan RKB SD Negeri Wormanen (3 Ruang)	578,000,000	CV.Omega	100.00	404,600,000	70.00
3	Pembangunan RKB SD Negeri Us Akan (3 Ruang)	578,000,000	CV.Yanlib	45.00	404,600,000	70.00
4	Rehab Ruang Kelas SD GMIT 02 Kalabahi (3 Ruang)	341,304,000	CV. Bhakti Perkasa	100.00	238,912,800	70.00
5	Rehab Ruang Kelas SD GMIT 03 Kalabahi (3 Ruang)	339,989,000	CV. Trisakti	100.00	237,992,300	70.00
6	Rehab Ruang Kelas SD GMIT Kalunan (3 Ruang)	346,798,000	CV. Yanlib	65.00	242,758,600	70.00
7	Rehab Ruang Kelas SD Inpres Alemba (3 Ruang)	333,911,000	CV. Imanuel Sejahtera	60.00	233,737,700	70.00
8	Rehab Ruang Kelas SD Inpres Alor Kecil II (3 Ruang)	339,026,000	CV. Trisakti	90.00	237,318,200	70.00
9	Rehab Ruang Kelas SD Inpres Awaalah (3 Ruang)	342,629,000	CV Kepa Island	100.00	239,840,300	70.00
10	Rehab Ruang Kelas SD Inpres Bira II (3 Ruang)	343,548,000	CV. Bhakti Perkasa	100.00	240,483,600	70.00
11	Rehab Ruang Kelas SD Inpres Kaipera (3 Ruang)	344,284,000	CV.Trisakti	100.00	240,998,800	70.00
12	Rehab Ruang Kelas SD Inpres Kolana III (3 Ruang)	341,673,000	CV.Zaki Kurniawan	100.00	239,171,100	70.00
13	Rehab Ruang Kelas SD Inpres Lembur Barat III (3 Ruang)	334,140,000	CV. Imanuel Sejahtera	85.00	233,898,000	70.00
14	Rehab Ruang Kelas SD Inpres Orgen (3 Ruang)	351,852,000	CV. Yanlib	75.00	246,296,400	70.00
15	Rehab Ruang Kelas SD Inpres Tamanapui (3 Ruang)	358,957,000	CV.Macan Putih	75.00	251,269,900	70.00
16	Rehab Ruang Kelas SD Negeri Fuikang (3 Ruang)	330,673,868	CV. Omega	75.00	231,471,708	70.00
17	Pembangunan RKB SMP Negeri Satap Bandar (3 Ruang)	700,000,000	CV.Hamawala	100.00	490,000,000	70.00
18	Rehab Ruang Kelas SMP Katholik St. Jibrael Kalabhi	359,715,000	CV.Omega	98.00	251,800,500	70.00
19	Rehab Ruang Kelas SMP Negeri Lantoka	389,715,000	CV. Isabela	75.00	272,800,500	70.00
20	Rehab Ruang Kelas SMP Negeri Pailelang	419,715,000	CV. Tiga Bintang	100.00	293,800,500	70.00
21	Pembangunan Perpustakaan SMP Negeri Wolwal (1 Ruang)	301,344,000	CV.Zaki Kurniawan	100.00	210,940,800	70.00
22	Pembangunan Ruang Lab. Komputer SMP Negeri Latuna	348,500,000	CV.Putra Karyo	75.00	243,950,000	70.00
23	Pembangunan Ruang Lab. Komputer SMP Negeri Pailelang	348,500,000	CV. Imanuel Sejahtera	100.00	243,950,000	70.00
24	Rehab Rumah Dinas SMP Negeri Padang Alang (2 Unit)	266,970,000	CV. Karya Nina	100.00	186,879,000	70.00
25	Pembangunan Rumah Dinas SMP Negeri Latuna	233,521,000	CV.Swara Pembangunan	75.00	163,464,700	70.00
26	Rehab Ruang Kelas TK Negeri Pembina Kalabahi (3 Ruang)	320,413,000	CV. Trisakti	95.00	224,289,100	70.00

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
II	PL			%	Rp	%
27	Pembangunan Ruang UKS SD GMIT Waisika 02 (1 Ruang)	60,000,000	CV.Swara Pembangunan	90.00	42,000,000	70.00
28	Pembangunan UKS SD Negeri Kelaisi II (1 Ruang)	60,000,000	CV. Karya Nina	100.00	42,000,000	70.00
29	Rehab Perpustakaan SD Inpres Kaipera (1 Ruang)	100,990,000	CV. Bhakti Perkasa	100.00	70,692,100	70.00
30	Mebel SD GMIT 02 Kalabahi	50,155,000	CV.Ile Ape	100.00	50,155,000	100.00
31	Mebel SD GMIT 03 Kalabahi	50,155,000	CV.Ullaya	100.00	50,155,000	100.00
32	Mebel SD GMIT Kalunan	50,155,000	CV.Pandang Manis	100.00	12,538,750	25.00
33	Mebel SD Inpres Alemba	50,155,000	CV. Karya Nina	100.00	50,155,000	100.00
34	Mebel SD Inpres Alor Kecil II	50,155,000	CV.Def Mitra Setia	100.00	50,155,000	100.00
35	Mebel SD Inpres Awaalah	50,155,000	CV.Sinar Persada Karya	100.00	50,155,000	100.00
36	Mebel SD Inpres Bira II	50,155,000	CV. Karya Nina	100.00	12,538,750	25.00
37	Mebel SD Inpres Kaipera	50,155,000	CV. Rai Hawu	100.00	50,155,000	100.00
38	Mebel SD Inpres Kolana III	50,155,000	CV. Indo Moena Alor Binongk	100.00	50,155,000	100.00
39	Mebel SD Inpres Lembur Barat III	50,155,000	CV. Waba Karya	100.00	50,155,000	100.00
40	Mebel SD Inpres Orgen	50,155,000	CV.Sinar Persada Karya	100.00	50,155,000	100.00
41	Mebel SD Inpres Tamanapui	50,155,000	CV.Ullaya	100.00	50,155,000	100.00
42	Mebel SD Negeri Fuikang	50,155,000	CV. Waba Karya	100.00	50,155,000	100.00
43	Mebel SD Inpres Kaipera	25,000,000	CV.Kilau Mutiara Intan	100.00	25,000,000	100.00
44	Mebel SD Negeri Kelaisi II	50,591,000	CV. Karya Sejahtera	100.00	50,591,000	100.00
45	Mebel Sd Negeri Us Akan	50,591,000	CV. Mutiara Perdana	100.00	50,591,000	100.00
46	Mebel SD Negeri Wormanem	50,591,000	CV. Karya Nina	100.00	50,591,000	100.00
47	Mebel UKS SD GMIT Waisika 02	20,611,000	CV. Pandang Manis	100.00	20,611,000	100.00
48	Mebel UKS SD Negeri Kelaisi II	20,611,000	CV. Sinar Persada Karya	100.00	20,611,000	100.00
49	Pembangunan Rumah Dinas SD Negeri Kelaisi II	181,660,000	CV.Pandang Manis	100.00	127,162,000	70.00
50	Rehab MCK SD Inpres Alor Kecil II (1 Ruang)	10,063,350	CV. TRisakTI	-	-	-
51	Rehab Rumah Dinas SD GMIT Tabolang (1 Unit)	108,990,000	CV.Amanah	100.00	76,293,000	70.00
52	Rehab Rumah Dinas SD Inpres Tamanapui (1 Unit)	108,990,000	CV. Baja Lima	100.00	76,293,000	70.00
53	Rehab Rumah Dinas SD Inpres Tanglapui 2 (1 Unit)	108,990,000	CV.Ile Ape	100.00	76,293,000	70.00
54	Pembangunan Ruang UKS SMP Negeri Pailelang	126,000,000	CV.Bhakti Perkasa	100.00	88,200,000	70.00
55	Rehab MCK SMP Negeri Lantoka (1 Ruang)	101,170,000	CV.Mayestik	100.00	70,819,000	70.00
56	Meubiler Lab Komputer SMP Negeri Latuna	51,500,000	CV.Putri Dungbata	100.00	51,500,000	100.00

[illegible]

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
I	LELANG UMUM / TENDER			%	Rp	%
1	Rekontruksi/ PeningkatanKapasitas Jalan Kabupaten Ruas lingkaran Pura 5, 23 Km	9,750,000,000	PT. Jerry Karya Utama	51.80	4,875,000,000	50.00
2	Rekontruksi/ Peningkatan kapasitas jalan kabupaten ruas Bagalbui - Eibiki	9,750,000,000	PT. Tiga Dara Karya Sejahtera	95.00	8,521,500,000	87.40
3	Pemeliharaan berkala/ rehabilitasi jalan ruas Mebung mainang	2,976,153,031	PT. Tiga Dara Karya Sejahtera	100.00	2,976,153,031	100.00
4	Pemeliharaan berkala / Rehabilitasi jalan dan rekontruksi / peningkatan kapasitas struktur jalan dalam kota Kalabahi 0,19 Km	289,191,803	Cv. Buana Konstruksi	100.00	289,191,803	100.00
5	Peningkatan jalan Ruas Lantoka - Peitoko	1,049,991,399	Cv. Fajar Baru	100.00	1,049,991,399	100.00
6	Peningkatan jalan ruas Alata - Pido (Siklop)	717,556,253	Cv. Karya Sejahtera	100.00	717,556,253	100.00
7	Pembangunan (Peningkatan) Jalan ruas Bakalang - Abang Iwang	936,185,877	Cv. Putra Karyo	100.00	889,376,584	95.00
8	Pembangunan (Peningkatan) Jalan ruas Maiwal - Buraga (segmen I)	300,255,271	Cv. Michael Michele	100.00	300,255,271	100.00
9	Peningkatan jalan ruas Maiwal – Buraga	918,786,144	Cv. Merdinc	100.00	918,786,144	100.00
10	Pemeliharaan berkala / Rehabilitasi Ruas jalan Alor Kecil - Sp. Otvai (Otvai - Om Tel)	432,877,867	Cv. Bhina Bhakti	100.00		-
11	Peningkatan jalan ruas Sp. Mainang - Manetuati (Siklop)	365,273,420	Cv. Harapan	100.00	365,273,420	100.00
12	Peningkatan jalan ruas Welai – Waikika	898,849,844	Cv. Harapan	100.00	898,849,844	100.00
13	Peningkatan jalan ruas Maritaing - Karangle - Erana (Silkop)	521,557,436	Cv. Fajar Baru	89.00	448,539,396	86.00
14	Pembangunan jalan ruas Maikang - Padang Alang	425,000,000	Cv. Swara Pembangunan	100.00	425,000,000	100.00
15	Pembangunan jalan rabat RT. 07 (Gereja Habeleng - SP Welai wakika)	615,123,825	Cv. Fajar Baru	100.00	184,537,147	30.00
16	Peningkatan jalan ruas Kalunan Padailaka	301,150,989	Cv. Putra Karyo	100.00	301,150,989	100.00
17	Peningkatan jalan ruas Maikang – Kaimakali	245,450,000	Cv. Swara Pembangunan	100.00	245,450,000	100.00
18	Peningkatan jalan ruas Subo - Manmas	316,202,264	Cv. Tritunggal Jaya	100.00	316,202,264	100.00
19	Peningkatan jalan ruas Lela - Langkuru	505,000,000	Cv. Daya Prima	100.00	505,000,000	100.00
20	Pembangunan saluran disrainase di Kecamatan Teluk Mutiara	497,018,883		70.25	149,105,665	30.00
21	Pembangunan Gelanggal Olahraga Futsal dan Volley Ball	580,000,136	Cv. Ananda	100.00	580,000,136	100.00
22	Pembangunan Pasar lama Kalabahi (Lanjutan)	1,656,188,826		100.00	1,656,188,826	100.00
23	Pembangunan jalan ruas Nule - Lekom Spesifikasi	1,000,000,000	TMMD	100.00	1,000,000,000	100.00
24	Pembangunan sumur Bor di Desa Batu	149,915,046	Cv. Bumi Istana	100.00	149,915,046	100.00
25	Pembangunan tanggul penahan tebing di Desa Maru	69,690,261	Cv. Putri Alila	100.00	69,690,261	100.00
26	Pembangunan Tanggul Abrasi kali di Kelurahan Kalabahi Tengah dan Kabola	169,915,830	Cv. Buton Karya Perdana	100.00	169,915,830	100.00

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
II	PL					
27	Pembangunan Tangul abrasi Pantai di Wetabua	79,665,000	Cv. Mutiara Perdana	100.00	79,665,000	100.00
28	Pemeliharaan Jaringan Irigasi Pertanian di DI Kamot	12,500,000		100.00	12,500,000	100.00
29	Pemeliharaan jaringan Irigasi Pertanian di DI Mainang	12,500,000		100.00	12,500,000	100.00
30	Pembangunan Bak Air Minum dan Jaringan di RT 009/ Rw 004 Kelurahan Kalabahi Kota	79,900,619	Cv. Bakti Perkasi	100.00	75,905,488	95.00
31	Pemeliharaan/Rehabilitasi saluran disrainase di Kecamatan Teluk Mutiara	39,800,149	Cv. Bina Bhakti	100.00	39,800,149	100.00
32	Penataan halaman gedung wanita (Lanjutan)	169,790,000	Cv. Elok Pratama Abadi	100.00	169,790,000	100.00
33	Pembangunan jalan ruas Watatuku - Hutan Nostalgia - Mali (lanjutan)	189,581,532	Cv. Dwitama	100.00	189,581,532	100.00
34	Pembangunan jalan di Desa Alila Selatan	189,467,678	Cv. Zoar	100.00	189,467,678	100.00
35	Pembangunan jalan Lingkungan di Desa Pailelang (Kololou)	179,818,515	Cv. Fajar Baru	30.00	179,818,515	100.00
36	Pembangunan jalan Lingkungan di Desa Maru (Rabat)	149,505,148	Cv. Putra Alila	100.00	149,505,148	100.00
37	Pembangunan jalan Lingkungan di Kelurahan Welai Barat RT. 07 (Rabat)	84,747,000	Cv. Albertus	100.00	84,747,000	100.00
38	Pembangunan jalan rabat SP Welai Waikika - Aikoli Kang Resort	189,836,088	Cv. Fajar Baru	100.00	189,836,088	100.00
39	Pembangunan jalan ruas Falalang - Tilebakai - Maifui - Lamataga	99,289,000	Cv. Albertus	100.00	99,289,000	100.00
40	Pembangunna jalan ruas Kailesa Pureman	159,728,553	Cv. Angelin Jaya	100.00	159,728,553	100.00
41	Pembangunan jalan ruas Kolatuka - Angin Rata (Lanjutan)	159,894,023	Cv. Harapan	100.00	159,894,023	100.00
42	Pembangunan jalan ruas Laumang - Longela	129,805,997	Cv. Karya Tangwah	100.00	129,805,997	100.00
43	Pembangunan jalan ruas Paliboo - Bujanta Lama - Kopidil	159,684,682	Cv. Kepa Island	100.00	159,684,682	100.00
44	Pembangunan jalan setapak di RT.09/ RW. 04 Kelurahan Kalabahi Kota	39,796,200	Cv. Kenangan	30.00	11,938,860	30.00
45	Pembanguna Ruas Jalan Tifai - Padang Mas	99,870,134	Cv. Kepa Island	100.00	99,870,134	100.00
46	Pembangunan ruas jalan Kolana - Takala (Kiralela) Siklop	149,716,838	Cv. Dwitama	100.00	149,716,838	100.00
47	Peningkatan jalan ruas Lawahing - Toblang	149,796,129	Cv. Daya Prima	100.00	149,796,129	100.00
48	Peningkatan jalan ruas Lela - Langkuru (Sidoba - Pamalu)	82,450,898	Cv. Daya Prima	100.00	82,450,898	100.00
49	Peningkatan jalan ruas SP. Irawuri - Takala	49,796,489	Cv. Yanlib	100.00	49,796,489	100.00
50	Pembangunan Jalan ruas Mademang-Peitoko	189,500,005	Cv. Daya Prima	100.00	189,500,005	100.00
51	Pembangunan Ruas jalan Langkuru Utara-Kailesa	189,285,007	Cv. Swara Pembangunan	100.00	189,285,007	100.00
52	Pembangunan Ruas Jalan Sp. Ukamana-Mademang	89,285,000	Cv. Kenangan	100.00	89,285,000	100.00
53	Peningkatan jalan ruas Paliboo - Bujanta Lama - Kopidil	145,999,999	Cv. Angelin Jaya	100.00	145,999,999	100.00
54	Peningkatan jalan ruas Rolkameng - SMP Ateng Melang (Siklop)	89,875,344	Cv. Putra Karyo	100.00	89,875,344	100.00
55	Peningkatan jalan ruas Saikawada- Kaimakali (Soklop / Rabat)	89,840,053	Cv. Puspa Sari Indah	70.00	26,952,016	30.00

[illegible]

Dinas Perumahan, kawasan permukiman dan pertanahan

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
I	LELANG UMUM / TENDER			%	Rp	%
1	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Spesifikasi : [-] Desa Tribur dan Desa Moramam	240,000,000	Cv. Paradise	100.00	142,935,000	59.56
2	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) [-] Kel. Nusa Kenari dan Kel. Mutiara	240,000,000	Cv. Bumi Istana			-
3	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) [-] Kelurahan Kalabahi Timur	275,000,000	Cv. Daya Prima			-
4	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan jaringan perpipaan) Desa Alila [-] Desa Alila Kec. ABAL	900,000,000	Cv.Def Indah	100.00	900,000,000	100.00
5	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan jaringan perpipaan) Desa Manetwati [-] Desa Manetwati Kec. ATU	442,000,000	Cv. Harapan	100.00	442,000,000	100.00
6	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan jaringan perpipaan) Desa Mataru Barat Spesifikasi : [-] Desa Mataru Barat Kec. Mataru	1,440,000,000	CV. Echadori	100.00	1,440,000,000	100.00
7	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan jaringan perpipaan) Desa Otvai Spesifikasi : [-] Desa Otvai Kec. ABAL	1,512,000,000	Cv.Cipta Konstruksi Indah	100.00	1,512,000,000	100.00
8	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (perluasan SPAM perpipaan) pemanfaatan Idle Capacity SPAM Desa Nailang [-] Desa Nailang Kec. ATL	600,000,000	Cv. Bintang Mas	100.00	600,000,000	100.00
9	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (perluasan SPAM perpipaan) pemanfaatan Idle Capacity SPAM Kelurahan Kelaisi Timur [-] Kel. Kelaisi Timur Kec. Alor Selatan	700,000,000	Cv.Global Anugra Mandiri	100.00	700,000,000	100.00
10	Pembangunan Tanki Septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Bungabali	357,000,000		100.00	357,000,000	100.00
11	Pembangunan Tanki Septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Manatang	350,000,000		100.00	350,000,000	100.00
12	Pembangunan Tanki Septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Tribur	455,000,000		100.00	455,000,000	100.00

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
I	LELANG UMUM / TENDER			%	Rp	%
13	Pembangunan Tanki Septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Probur	350,000,000		100.00	350,000,000	100.00
14	Pembangunan Tanki Septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Mawar	364,000,000		100.00	364,000,000	100.00
15	Pembangunan Tanki Septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Kamaifui	350,000,000		100.00	350,000,000	100.00
16	Pembangunan Tanki Septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Lendola	385,000,000		100.00	385,000,000	100.00
17	Pembangunan Tanki Septik skala Individual Perdesaan Minimal 50 KK di Desa Motongbang	420,000,000		100.00	420,000,000	100.00
II	PL					
18	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Desa Teluk Kenari	90,000,000		100.00	90,000,000	100.00
19	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) [-] Kelurahan Kalabahi Timur	135,000,000	Cv. Daya Prima	100.00	128,202,500	94.96
20	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Desa Pura Timur	170,000,000	Cv. Sumber Bahagia Dua	100.00	169,950,000	99.97
21	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Desa Dulolong Barat	110,000,000	Cv. Sumber Bahagia Dua	100.00	109,950,000	99.95
22	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Desa Lembur Barat (Kompleks Gereja Katholik Takalelang)	100,000,000	Cv. Paradise	100.00	99,950,000	99.95
23	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Desa Lendola	110,000,000	Cv. Bumi Istana	100.00	109,950,000	99.95
24	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Desa Maru	120,000,000	Cv. Sumber Bahagia Dua	100.00	120,000,000	100.00
25	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Desa Mawar	110,000,000	Cv. Ira Malikang	100.00	110,000,000	100.00
26	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor)Desa Petleng	80,000,000	Cv. Ira Malikang	100.00	79,950,000	99.94

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
II	PL			%	Rp	%
27	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) [-] Desa Petleng	110,000,000	Cv. Ira Malikang	100.00	109,950,000	99.95
28	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) [-] Desa Petleng	100,000,000		100.00	99,920,000	99.92
29	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Desa Pura Barat	120,000,000	Cv. Sumber Bahagia Dua	100.00	119,950,000	99.96
30	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor)Desa Alimebung (kantor Polsek ATU)	90,000,000	Cv. Pancor Mas	100.00	90,000,000	100.00
31	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Desa Pura Utara (Dolabang Atas)	120,000,000	Cv. Sumber Bahagia Dua	100.00	119,950,000	99.96
32	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Spesifikasi : [-] Desa Ternate Selatan	110,000,000	Cv. Sumber Bahagia Dua	96.28	32,985,000	29.99
33	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Spesifikasi : [-] Desa Tuleng	110,000,000	Cv. Ira Malikang	100.00	109,950,000	99.95
34	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) [-] Desa Waimi	80,000,000	Cv. Paradise	92.18	23,985,000	29.98
35	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Desa Wakapsir (Depan Gereja Brakbuku)	110,000,000	Cv. Ira Malikang	100.00	32,985,000	29.99
36	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor)Desa Wolwal Barat	110,000,000	Cv. Ira Malikang	100.00	109,950,000	99.95
37	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Kel. Nusa Kenari (Batutenata)	110,000,000	Cv. Bumi Istana	100.00	109,950,000	99.95
38	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Kelurahan Adang	110,000,000	Cv. Ira Malikang	100.00	109,950,000	99.95
39	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Kelurahan Mutiara	110,000,000	Cv. Sumber Bahagia Dua	100.00	109,950,000	99.95
40	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Kelurahan Nusa Kenari	80,000,000	Cv. Ira Malikang	100.00	79,950,000	99.94
41	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Kelurahan Wetabua	120,000,000				-

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
II	PL			%	Rp	%
42	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) Spesifikasi : [-] Kel. Welai Barat	90,000,000	Cv. Paradise	100.00	89,950,000	99.94
43	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan sumur bor) [-] Kel. Welai Timur (Gereja Wesleyan)	100,000,000	Cv. Paradise	100.00	99,950,000	99.95
44	Pengadaan Tandon di Desa Alor Kecil	6,618,175		100.00	6,614,000	99.94
45	Pengadaan Tandon di Desa Bana	7,640,750		100.00	7,625,000	99.79
46	Pengadaan Tandon di Desa Helandohi	7,640,750		100.00	7,625,000	99.79
47	Pengadaan Tandon di Desa Tude	7,640,750		100.00	7,625,000	99.79
48	Pengadaan Tandon di Kelurahan Kalabahi Timur	6,571,175		100.00	6,570,000	99.98
49	Pengadaan Tandon di Kelurahan Nusa Kenari	6,571,175		100.00	6,570,000	99.98
50	Pengadaan Tandon di Desa Maru	79,299,990		100.00	79,250,000	99.94
51	Pengadaan Tandon di Desa Otvai	72,328,740		100.00	72,325,000	99.99
52	Pengadaan Tandon di Kec. ABAD	36,599,996		100.00	36,579,999	99.95
53	Pengadaan Tandon di Kec. ABAL	9,900,000		100.00	9,900,000	100.00
54	Pengadaan Tandon di Kec. Kabola	62,166,603		100.00	62,166,603	100.00
55	Pengadaan Tandon di Kec. Teluk Mutiara	93,461,689		100.00	93,433,000	99.97
56	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan jaringan perpipaan) [-] 4 Lokasi (Kel. Kalabahi Timur 2 Lokasi dan Kel. Mutiara 2 Lokasi)	179,999,999		-	52,970,000	29.43
57	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan jaringan perpipaan) [-] Desa Blangmerang	44,999,999		100.00	44,999,999	100.00
58	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan jaringan perpipaan) [-] Desa Tominuku ke Desa Welai Selatan	134,999,999				-
59	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan jaringan perpipaan) [-] Desa Wakapsir Timur	85,000,000	Cv. Pancor Mas	100.00	84,950,000	99.94
60	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan jaringan perpipaan) [-] Desa Desa Fanating	80,000,000		60.00	23,985,000	29.98
61	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan jaringan perpipaan) [-] Desa Maritaing	80,000,000		95.00	23,985,000	29.98
62	Pengelolaan dan pengembangan SPAM di kawasan pedesaan (pembangunan jaringan perpipaan) [-] Desa Petleng	80,000,000		100.00	79,950,000	99.94
63	Perluasan SPAM (HAM) di kawasan pedesaan Desa Boweli	120,000,000		100.00	120,000,000	100.00
64	Perluasan SPAM (HAM) di kawasan pedesaan Desa Kolana Selatan	120,000,000		100.00	120,000,000	100.00

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
II	PL			%	Rp	%
65	Perluasan SPAM (HAM) di kawasan pedesaan Desa Maru	120,000,000		100.00	120,000,000	100.00
67	Perluasan SPAM (HAM) di kawasan pedesaan Desa Piringsina	65,000,000		96.92	63,000,000	96.92
69	Perluasan SPAM (HAM) di kawasan pedesaan Desa Teluk Kenari	170,000,000		100.00	170,000,000	100.00
71	Pembangunan Jalan Desa [-] Desa Lendola (Kampung Baru)	80,000,000		100.00	79,800,000	99.75
73	Pembangunan Jalan Desa [-] Desa Sidabui (Dusun II)	80,000,000		100.00	79,800,000	99.75
75	Pembangunan Jalan Desa [-] Desa Taman Mataru (Marelmase ke Legiman)	140,000,000		100.00	139,700,000	99.79
77	Pembangunan Jalan Desa [-] Kel. Moru (Depan Gereja Habulah ke Desa Moramam)	115,000,002		100.00	114,800,000	99.83
79	Pembangunan Jalan Desa [-] Kelurahan Kalabahi Barat	125,000,000		100.00	124,800,000	99.84
81	Pembangunan Pagar Masjid Desa Dulolong	90,000,000	Cv. Pancor Mas	100.00	90,000,000	100.00
83	Laptop Spesifikasi : Core i3 (Thosiba)	15,708,000				
85	Printer Spesifikasi : Epson L120	11,000,000				

DINAS KESEHATAN

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
I	LELANG UMUM / TENDER			%	Rp	%
1	Pembangunan Baru Puskesmas Alor Kecil Kec. Alor Barat Laut	11,304,139,733	PT. Tribuana	100.00	10,738,932,747	95.00
2	Pembangunan Baru Puskesmas Mebung Kec. Alor Tengah Utara	10,982,726,529	PT. Mega Tama Permai	85.00	9,546,185,899	86.92
3	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rumah Paramedis Pusk. Alor Kecil	928,972,956	Cv. Rival	85.00	789,627,013	85.00
4	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan Rumah Paramedis Pusk. Mebung	943,741,269	Cv. Bintang Mas	100.00	943,741,269	100.00
5	Pengadaan PLTS Puskesmas mebung	779,229,296	Cv. Sumber Abadi	100.00	779,229,296	100.00
6	Pengadaan Kendaraan Khusus Mobil Promkes	649,708,333	PT. Mustika Prima Berlian	100.00	649,708,333	100.00
II	PL					
7	Prasarana Air Bersih Pusk. Alor Kecil	199,950,000	Cv. Pancor Mas	100.00	199,950,000	100.00
8	Prasarana Air Bersih Pusk. Kabir	199,950,000	Cv. Pancor Mas	75.00		-
9	Prasarana Air Bersih Pusk. Lawahing	199,950,000	Cv. Pancor Mas	0.00		-
10	Prasarana Air Bersih Pusk. Mebung	199,950,000	Cv. Paradise	100.00	199,950,000	100.00
11	Prasarana Air Bersih Pusk. Probur	199,950,000	Cv. Elok Pratama Probur	60.00		-
12	Prasarana Air Bersih Pusk. Tamalabang	199,950,000	Cv. Elok Pratama Probur	90.00		-
13	Prasarana Air Bersih Pusk. Taman Mataru	199,950,000	Cv. Pancor Mas	75.00		-
14	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pusk. Alor Kecil	199,950,000	Cv. Bintang Mas	75.00	59,985,000	30.00
15	nstalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pusk. Kabir	199,950,000	Cv. Bintang Mas	100.00	199,950,000	100.00
16	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pusk. Lawahing	199,950,000	Cv. Bintang Mas	100.00	199,950,000	100.00
17	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pusk. Mebung	199,950,000	Cv. Bintang Mas	95.00	59,985,000	30.00
18	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pusk. Probur	199,950,000	Cv. Bintang Mas	100.00	199,950,000	100.00
19	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pusk. Tamalabang	199,950,000	Cv. Bintang Mas	100.00	199,950,000	100.00
20	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Pusk. Taman Mataru	199,950,000	Cv. Bintang Mas	100.00	199,950,000	100.00
21	Pembangunan Pustu Mataru Barat	199,950,000	Cv. Puspa Sari Indah	100.00	119,970,000	60.00
22	Pemeliharaan(rehab) Pustu Atangmelang	131,180,000	Cv. Elok Sejahtera	100.00	131,180,000	100.00
23	Pemeliharaan(rehab) Pustu Karangle	80,000,000	Cv. Agresi Konstruksi	100.00	80,000,000	100.00
24	Pemeliharaan(rehab) Pustu Lella	85,000,000	Cv. Baja Lima	100.00	85,000,000	100.00
25	Belanja Modal Kendaraan Pusling Roda Dua HONDA CRF 150 L 3 UNIT	110,431,500	Cv. Multi Milenium Motor	-	-	-

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
26	Belanja Modal Alat Penguatan Intervensi Stunting (kesling Kit)	200,000,000	PT. Haji Lintang Purnama	100.00	200,000,000	100.00
27	Belanja Alat Pelindung Diri (APD) Covid	163,990,000	PT. Ana Putra Mandiri	100.00	163,990,000	100.00
28	Belanja Alat Pelindung Diri (APD) Covid	226,160,000	PT. Ana Putra Mandiri	100.00	226,160,000	100.00
29	Belanja Alat Pelindung Diri (APD) Covid	104,630,000	PT. Ana Putra Mandiri	100.00	104,630,000	100.00
Perencanaan						
30	Perencanaan Pemb. Rumah Para Medis Puskesmas Mebung	25,000,000	Cv. Desakon	100.00	25,000,000	100.00
31	Perencanaan Pemb. Rumah Para Medis Puskesmas Alor Kecil	25,000,000	Cv. Desakon	100.00	25,000,000	100.00
32	Perencanaan Prasarana Listrik Tenaga Surya Puskesmas Mebung	30,000,000	Cv. Ariles Design	0.00	0	-
33	Perencanaan Pemb. Baru Puskesmas Mebung	99,998,800	Cv. Disen Konsultan	100.00	99,998,800	100.00
34	Perencanaan Pemb. Baru Puskesmas Alor Kecil	99,999,350	Cv. Ariles Design	100.00	99,999,350	100.00
35	Perencanaan Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas Alor Kecil	10,000,000	Cv. Desakon	100.00	10,000,000	100.00
36	Perencanaan Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas Kabir	10,000,000	Cv. Desakon	100.00	10,000,000	100.00
37	Perencanaan Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas Lawahing	10,000,000	Cv. Desakon	100.00	10,000,000	100.00
38	Perencanaan Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas Mebung	10,000,000	Cv. Desakon	100.00	10,000,000	100.00
39	Perencanaan Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas Probur	10,000,000	Cv. Desakon	100.00	10,000,000	100.00
40	Perencanaan Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas Tamalabang	10,000,000	Cv. Desakon	100.00	10,000,000	100.00
41	Perencanaan Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas Taman Mataru	10,000,000	Cv. Desakon	100.00	10,000,000	100.00
42	Perencanaan Sarana Air Bersih (SAB) Puskesmas Alor Kecil	10,000,000	Cv. Desakon	100.00	10,000,000	100.00
43	Perencanaan Sarana Air Bersih (SAB) Puskesmas Kabir	10,000,000	Cv. Desakon	100.00	10,000,000	100.00
44	Perencanaan Sarana Air Bersih (SAB) Puskesmas Lawahing	10,000,000	Cv. Desakon	100.00	10,000,000	100.00
45	Perencanaan Sarana Air Bersih (SAB) Puskesmas Mebung	10,000,000	Cv. Desakon	100.00	10,000,000	100.00
46	Perencanaan Sarana Air Bersih (SAB) Puskesmas Probur	10,000,000	Cv. Desakon	100.00	10,000,000	100.00
47	Perencanaan Sarana Air Bersih (SAB) Puskesmas Tamalabang	10,000,000	Cv. Desakon	100.00	10,000,000	100.00
48	Perencanaan Sarana Air Bersih (SAB) Puskesmas Taman Mataru	10,000,000	Cv. Desakon	100.00	10,000,000	100.00
Pengawasan						
49	Pengawasan Pemb. Rumah Para Medis Puskesmas Mebung	15,000,000	PT. Sasen Jaya Konsultan	100.00	15,000,000	100.00
50	Pengawasan Pemb. Rumah Para Medis Puskesmas Alor Kecil	15,000,000	Cv. Ariles Design	-	-	-
41	Pengawasan Prasarana Listrik Tenaga Surya Puskesmas Mebung	20,000,000		100.00		-
42	Pengawasan Pemb. Baru Puskesmas Mebung	100,000,000	Cv. Ariles Design	80.00	64,998,700	65.00
43	Pengawasan Pemb. Baru Puskesmas Alor Kecil	100,000,000	PT. Sasen Jaya Konsultan	100.00	79,996,800	80.00
44	Pengawasan Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas Alor Kecil	10,000,000	Cv. Ariles Design	-	-	-
45	Pengawasan Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas Kabir	10,000,000	Cv. Ariles Design	100.00	10,000,000	100.00

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
46	Pengawasan Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas Lawahing	10,000,000	Cv. Ariles Design	100.00	10,000,000	100.00
47	Pengawasan Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas Mebung	10,000,000	Cv. Ariles Design	100.00	10,000,000	100.00
48	Pengawasan Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas Probur	10,000,000	Cv. Ariles Design	100.00	10,000,000	100.00
49	Pengawasan Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas Tamalabang	10,000,000	Cv. Ariles Design	100.00	10,000,000	100.00
50	Pengawasan Pengolahan Limbah (IPAL) Puskesmas Taman Mataru	10,000,000	Cv. Ariles Design	100.00	10,000,000	100.00
51	Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) Puskesmas Alor Kecil	10,000,000	PT. Sasen Jaya Konsultan	100.00	10,000,000	100.00
52	Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) Puskesmas Kabir	10,000,000	PT. Sasen Jaya Konsultan	-	-	-
53	Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) Puskesmas Lawahing	10,000,000	PT. Sasen Jaya Konsultan	-	-	-
54	Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) Puskesmas Mebung	10,000,000	PT. Sasen Jaya Konsultan	100.00	10,000,000	100.00
55	Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) Puskesmas Probur	10,000,000	PT. Sasen Jaya Konsultan	-	-	-
56	Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) Puskesmas Tamalabang	10,000,000	PT. Sasen Jaya Konsultan	-	-	-
57	Pengawasan Sarana Air Bersih (SAB) Puskesmas Taman Mataru	10,000,000	PT. Sasen Jaya Konsultan	-	-	-
Pengadaan Alat Kesehatan						
58	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan SDIDTK KIT	12,000,000	PT. Cipta Varia Kharisma	100.00	12,000,000	100.00
59	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Keperawatan KIT	20,000,000	PT. Cipta Varia Kharisma	100.00	20,000,000	100.00
60	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Bidan KIT	176,000,000	PT. Cipta Varia Kharisma	100.00	176,000,000	100.00
61	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan UKGS KIT	36,000,000	PT. Cipta Varia Kharisma	100.00	36,000,000	100.00
62	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan UKS KIT	25,000,000	PT. Cipta Varia Kharisma	100.00	25,000,000	100.00
63	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Sarana SET UMUM	60,000,000	PT. Cipta Varia Kharisma	100.00	60,000,000	100.00
64	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Sarana Cold Chain (Vaksin Carrier)	72,000,000	PT. Cipta Varia Kharisma	100.00	72,000,000	100.00
65	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Sarana Cold Chain (Vaksin Refrigerator)	109,500,000	PT. EMS Indoappliances	100.00	109,500,000	100.00
66	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Sarana Cold Chain (Vaksin Carrier)	109,500,000	PT. EMS Indoappliances	100.00	109,500,000	100.00
67	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Sarana SET Kesehatan Gigi dan Mulut	443,807,900	PT. Jema Indo Mandiri	100.00	443,807,900	100.00
68	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Posyandu KIT	13,200,000	PT. Cipta Varia Kharisma	100.00	13,200,000	100.00
69	Belanja Pengadaan Alat Kesehatan Lansia KIT	17,000,000	PT. Cipta Varia Kharisma	100.00	17,000,000	100.00
Pelayanan Kefarmasian dan Bahan Habis Pakai						
71	Penyediaan Prasarana Instalasi Farmasi	62,000,000	PT. Ana Putra Mandiri	-	-	-
72	Belanja Bahan Obat-obatan E-Katalog	3,501,232,000		38.00	1,340,446,052	38.28
73	Penyediaan bahan habis pakai TCM	318,837,250	PT. Medques Jaya Global	100.00	318,837,250	100.00
74	Belanja obat-obatan bahan medis habis pakai	318,580,002	PT. Ana Putra Mandiri	100.00	318,580,002	100.00
75	Belanja obat-obatan bahan medis habis pakai	208,240,000	PT. Ana Putra Mandiri	100.00	208,240,000	100.00
76	Belanja obat-obatan bahan medis habis pakai	396,000,000	PT. Ana Putra Mandiri	100.00	396,000,000	100.00

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
77	Belanja obat-obatan bahan medis habis pakai	274,068,420	PT. Ana Putra Mandiri	100.00	274,068,420	100.00
78	Belanja obat-obatan bahan medis habis pakai	241,634,000	PT. Ana Putra Mandiri	100.00	241,634,000	100.00
79	Belanja obat-obatan bahan medis habis pakai	194,195,625	PT. Ana Putra Mandiri	100.00	194,195,625	100.00
80	Belanja obat-obatan bahan medis habis pakai	85,800,000	PT. Mathio jaya phama	100.00	85,800,000	100.00
81	Belanja obat-obatan bahan medis habis pakai	259,716,000	PT. Ana Putra Mandiri	100.00	259,716,000	100.00
82	Belanja obat-obatan bahan medis habis pakai	234,236,000	PT. Mitra Asa	100.00	234,236,000	100.00
83	Penyediaan Bahan Habis Pakai RO dan BHP Skinning HIV	117,550,000	PT. Ana Putra Mandiri	100.00	117,550,000	100.00
Belanja Modal						
84	Belanja Komputer Unit Lainnya, Belanja alat manajemen pelaporan vaksinasi	15,950,000	Cv. Elok Pratama Abadi	100.00	15,950,000	100.00
85	Pengadaan kaporit	19,635,000	PT. Ana Putra Mandiri	100.00	19,635,000	100.00
86	Pengadaan safety Box	8,602,000	PT. Ana Putra Mandiri	100.00	8,602,000	100.00
87	Belanja bahan pendukung operasional Manajemen limbah (kantong plastik)	55,500,000	PT. Ana Putra Mandiri	100.00	55,500,000	100.00
88	Belanja Operasional Gudang Vaksin	14,850,000	Cv. Irrsa Putra	100.00	14,850,000	100.00
89	Belanja alat pendingin, Lemari Es	15,000,000	Cv. Irrsa Putra	100.00	15,000,000	100.00
90	Penyediaan peralatan penunjang penyimpanan dan distribusi	27,000,000	Cv. Irrsa Putra	100.00	27,000,000	100.00
91	Belanja Komputer Kantor	8,492,000	Cv. Irrsa Putra	100.00	8,492,000	100.00
92	Belanja alat ukur suhu vaccine carrier	866,470	Cv. Irrsa Putra	100.00	866,470	100.00
93	Belanja peralatan dan perlengkapan RSP Wailawar	29,700,000	Cv. Irrsa Putra	100.00	29,700,000	100.00
94	Belanja prasarana administrasi instalasi farmasi (Pengadaan Laptop)	15,999,999	Cv. Irrsa Putra	100.00	15,999,999	100.00
95	Belanja prasarana administrasi instalasi farmasi (Pengadaan Printer)	4,000,000	Cv. Irrsa Putra	100.00	4,000,000	100.00
96	Printer Spesifikasi : Epson L360	3,300,000				
97	Scanner Spesifikasi : Epson ES-50 Portable	5,192,000				
98	Meja makan Spesifikasi :	1,925,000				
99	Pengukur Waktu yang Dapat diatur (Stop Watch) Spesifikasi :	1,905,310				

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
I	LELANG UMUM / TENDER			%	Rp	%
1	Pembangunan Gedung HCU	18,642,756,874	PT. Timbang Cipta Laksana	85.00	15,846,343,343	85.00
2	Pembangunan Gedung Rawat Inap	18,668,335,662	PT. Kirana Utama	75.00	14,001,251,745	75.00
3	Alat Kesehatan UTD/BDRS	1,043,289,453	PT. Permana Putra Mandiri	30.00	315,771,000	30.27
4	Alat Kesehatan Ruang HCU	3,205,876,832	PT. Cipta varia knarisma Utama	99.00	3,174,112,400	99.01
5	Alat Kesehatan Rawat Jalan	2,955,154,438	PT. Cobra Dental Indonesia	82.00	2,426,132,550	82.10
6	Alat Kesehatan Rawat Inap	2,445,978,105	PT. Bintang Anugeran Cahaya Abadi	100.00	2,445,040,516	99.96
7	Alat Kesehatan Ruang Operasi	3,777,559,525	PT. Cipta varia knarisma Utama	100.00	3,767,413,229	99.73
8	Pengadaan Generator dan Instalasi	570,000,000	Cv. Iswara Danadyaksa	-	-	-
9	Pengadaan Mobil Ambulance, Mobil Double Garden	500,000,000		-	-	-
II	PL					
10	Perencanaan Pembangunan Gedung HCU	100,000,000	PT. Sasen Jaya Konsultan	100.00	100,000,000	100.00
11	Pengawasan Pembangunan Gedung HCU	100,000,000	Cv. Disen Konsultan	69.00	69,000,000	69.00
12	Perencanaan Pembangunan Gedung Rawat Inap	100,000,000	PT. Sasen Jaya Konsultan	100.00	100,000,000	100.00
13	Pengawasan Pembangunan Gedung Rawat Inap	100,000,000	Cv. Desakon	75.00	75,000,000	75.00
14	Perencanaan Pengan Generator dan Instalasi	15,000,000	Cv. Disen Konsultan	-		-
15	Pengawasan Pengan Generator dan Instalasi	15,000,000	Cv. Ariles Design	-		-
16	Instalasi Pengolaan Air Bersih RSD	190,000,000	PT. Masa Lestari Husada	-		-
17	Perencanaan Instalasi Pengolahan Air Bersih	5,000,000	Cv. Disen Konsultan	-		-
18	Pengawaaan Instalasi Pengolahan Air Bersih	5,000,000	Cv. Ariles Design	-		-
19	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Ruang Rawat Inap RSD	190,000,000	Cv. Pratama Jaya	-		-
20	Perencanaan IPAL	10,000,000	Cv. Disen Konsultan	100.00	10,000,000	100.00
21	Pengawasan IPAL	5,000,000	Cv. Ariles Design	-		-
22	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Ruang HCU RSD	190,000,000	Cv. Pratama Jaya	-		-
23	Mesin Cuci Spesifikasi : LG	9,350,000		100.00		
24	Air Conditioner Spesifikasi : LG 1 Pk	53,350,000		100.00		
25	Kipas Angin Spesifikasi : Miyako/ Berdiri	3,465,000		100.00		
26	Personal Computer	31,927,500		100.00		
27	Laptop Spesifikasi : Core i5 (Lenovo)	17,661,600		100.00		
28	Rak Arsip Spesifikasi : Ex. Lokal / Jati / 200 x 100 x 45 Cm	9,900,000		100.00		
29	Kursi Tamu Spesifikasi : Ex. Lokal / Pake Tangan	5,500,000		100.00		
30	Lemari Arsip Spesifikasi : Ex. Lokal / Jati / 2 Pintu	9,900,000		100.00		

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
II	PL			%	Rp	%
31	Aipon Spesifikasi : PANASONIK	440,000		100.00		
32	Papan Informasi (GABUS) Spesifikasi : BUAH	99,000		100.00		
33	Kursi Plastik Spesifikasi :	10,560,000		100.00		
34	Kipas Angin Turbo Spesifikasi : Buah	8,349,000		100.00		
35	Dispenser + Galon Spesifikasi : BUAH	524,700		100.00		
36	Gorden Plastik Spesifikasi : Panjang 2,63 Lebar 1,30	39,600,000		100.00		
37	Gorden Plastik + Besi Spesifikasi : Panjang 2,63 Lebar 1,30	59,230,600		100.00		
38	Flowmeter Spesifikasi :	15,971,725		100.00		
39	Cool Box Mini Spesifikasi : Fiber Glas	96,800,000		100.00		
40	Blood storage refrigerator and blood storage freezer/refrigerator & freezer	218,845,000		100.00		
41	Mesin Pencacah Kaca	16,500,000		100.00		
42	Mesin Potong Rumput	3,432,396		100.00		
43	Sound Level Meter	385,000		100.00		
44	Personal Computer	8,800,000		100.00		
45	Printer Spesifikasi : Canon iP 100 Ink Jek	3,300,000		100.00		
46	Laptop Spesifikasi : core i7 (Lenovo)	9,598,000		100.00		
47	HardDisc Spesifikasi : Seagate 1 TB	1,914,000		100.00		
48	Keyboard Spesifikasi : Logitech 96743 70403	4,400,000		100.00		
49	Printer Spesifikasi : Epson L360	3,300,000		100.00		
50	Printer Spesifikasi : Epson LX300+	2,750,000		100.00		
51	UPS Spesifikasi : APC SU2000 RMXLI3U	33,000,000		100.00		

RUMAH SAKIT KELAS D MOLA

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
				%	Rp	%
1	Pembangunan Gedung Rawat Jalan RS Kelas D Mola	4,724,900,494	PT.Tribuana	80.00	3,779,920,395	80.00
2	Perencanaan Gedung Rawat Jalan RS Kelas D Mola	99,995,000	PT. Bina Cipta Pratama	100.00	99,995,000	100.00
3	Pengawasan Gedung Rawat Jalan RS Kelas D Mola	100,000,000	Cv. Desakon	60.00	60,000,000	60.00
4	Pengadaan alat kesehatan rawat inap	180,800,000	PT. Cipta Varia Kharisma Utama	100.00	180,800,000	100.00
5	Pengadaan alat kesehatan rawat inap	568,659,000	PT. Salsabil Reza Pradana	100.00	568,659,000	100.00
6	Pengadaan alat kesehatan rawat inap	191,200,000	PT. Cipta Varia Kharisma Utama	100.00	191,200,000	100.00
7	Pengadaan alat kesehatan rawat inap	9,540,800	PT. Permana Putra Mandiri	100.00	9,540,800	100.00
8	Pengadaan alat kesehatan rawat inap	10,700,000	PT. Bintang Anugerah Cahaya Abadi	100.00	10,700,000	100.00
9	Pengadaan alat kesehatan rawat jalan	244,561,146	PT. Cipta Varia Kharisma Utama	100.00	244,561,146	100.00
10	Pengadaan alat kesehatan rawat jalan	568,659,000	PT. Salsabil Reza Pradana	100.00	568,659,000	100.00
11	Pengadaan alat kesehatan rawat jalan	833,600	PT. Mahkota Anugerah Karya	100.00	833,600	100.00
12	Pengadaan alat kesehatan rawat jalan	548,350	PT. Daya Prima Kartika Multi Sarana	100.00	548,350	100.00
13	Pengadaan alat kesehatan rawat jalan	18,574,360	PT. Timur Raya Lestari	100.00	18,574,360	100.00
14	Pengadaan alat kesehatan rawat jalan	17,407,900	PT. Permana Putra Mandiri	100.00	17,407,900	100.00
15	Pengadaan alat kesehatan rawat jalan	17,150,000	PT. Bintang Anugerah Cahaya Abadi	100.00	17,150,000	100.00
16	Pengadaan alat kesehatan rawat jalan	11,730,000	Cv. Medira Asrira	100.00	11,730,000	100.00
17	Pengadaan alat kesehatan rawat jalan	15,558,000	PT. Graha Ismaya	100.00	15,558,000	100.00
18	Air Conditioner Spesifikasi : Mitsubhisi 18	14,795,000		100.00		
19	Laptop Spesifikasi : Core i5 (Thosiba)	11,548,900		100.00		
20	Kursi Plastik Spesifikasi :	2,530,000		100.00		
21	Lemari Besi Spesifikasi : Olympic BC-904 / Box Kabinet	4,400,000		100.00		
22	Air Conditioner Spesifikasi : Mitsubhisi 18	7,397,500		100.00		
23	Mesin Hitung Spesifikasi : Casio DH 16 BK	440,000		100.00		
24	Kipas Angin Turbo Spesifikasi : Buah	1,391,500		100.00		
	Belanja Alkes untuk RS Kelas D Mola - Kalabahi					
25	Baby Resusitation Set Spesifikasi :	880,000		100.00		
26	Baki logam tempat alat steril tertutup Spesifikasi :	330,000		100.00		
27						
28	Dorongan tabung oksigen Spesifikasi :	2,200,000		100.00		
29	Ekskavator Berujung Dua (Besar) Spesifikasi	480,000		100.00		

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
I	LELANG UMUM / TENDER			%	Rp	%
30	Ekskavator Berujung Dua (Kecil) Spesifikasi :	480,000		100.00		
31	Emergency trolley (Resucitation Crash Cart)	18,500,000		100.00		
32	Pinset Gigi Spesifikasi :	165,000		100.00		
33	Set Tang pencabutan anak Spesifikasi :	1,650,000		100.00		
34	Sonde Lengkung Spesifikasi :	330,000		100.00		
35	Spill Kit	880,000		100.00		
36	Standar Infus Spesifikasi :	880,000		100.00		
37	Sterilisator kering Spesifikasi :	4,000,000		100.00		
38	Tabung oksigen dan regulator Spesifikasi :	6,600,000		100.00		
39	Tangkai Kaca Mulut Spesifikasi :	1,650,000		100.00		
40	Timbangan Dewasa + Ukuran Tinggi	1,584,000		100.00		
	Belanja Modal Komputer					
41	Personal Computer Spesifikasi :	17,600,000		100.00		
42	Printer Spesifikasi : Canon Pixma iP 2270	3,300,000		100.00		

Dinas Perdagangan

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
I	LELANG UMUM / TENDER			%	Rp	%
1	Pembangunan Pasar Kadelang Tahap I	9,478,060,334	PT. Megatama Permai	100.00	9,478,060,334	100.00
2	Penyiapan Relokasi Perdagangan	766,443,171	Cv. Bina Bakti	100.00	766,443,171	100.00
II	PL					
3	Pembangunan Sumur Bor di Batunirwala	70,000,000	Cv. Paradise	100.00	70,000,000	100.00
4	Kursi Bambu	3,850,000				
5	Printer	1,375,000				

Bagian Umum Setda Alor

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
I	LELANG UMUM / TENDER			%	Rp	%
1	Pembangunan Aula Gedung Kantor BKPSDM Kab.Alor	525,553,009	Cv. Dwi Tama	100.00	525,553,009	100.00
2	Pembangunan Gedung Kantor DPRD Kab.Alor	8,339,497,000	PT. Mega Tama Permai	93.00	7,088,572,450	85.00
3	Pembangunan Gedung Kantor Dinas Kesehatan Kab. Alor	528,911,638.49	Cv. Bhakti Perkasa	100.00	528,911,638.49	100.00
4	Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Alor	598,380,708	Cv.Bintang Mas	100.00	598,380,708	100.00
5	Pembangunan Lanjutan Selasar Kantor bupati - Kantor DPRD Kab Alor	759,901,000	Cv. Bhina Bhakti	100.00	759,901,000	100.00
II	PL					
6	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Dinas Peternakan Kab. Alor	150,000,000	Cv. Puspa Sari Indah	100.00	150,000,000	100.00
7	Pembangunan dan Parkiran Rumah Jabatan Wakil Kepala daerah Kab. Alor	175,000,000		100.00	175,000,000	100.00
8	Pembangunan Pagar Rumah Jabatan Wakil Kepala Daerah Kab. Alor	195,000,000	Cv. Bina Bakti	100.00	195,000,000	100.00
9	Rehabilitasi Sedang/Berat pagar kantor Bupati Kab. Alor	125,000,000	Cv. Tiga Bintang	100.00	125,000,000	100.00
10	Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Badan penaggulangan Bencan Daerah Kab Alor	200,000,000	Cv. Dwi Tama	100.00	200,000,000	100.00
11	Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Badan Pendapatan Daerah Kab Alor	200,000,000		100.00	200,000,000	100.00
12	Pembangunan Lanjutan Gedung Kantor Pertanian Kab Alor	200,000,000	Cv. Bina Bakti	100.00	200,000,000	100.00
13	Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor Camat Pantar Barat Laut Kab. Alor	200,000,000	Cv. Kepa Island	100.00	200,000,000	100.00
14	Belanja Alat Rumah Tangga Rumah Jabatan WKDH	200,000,000	Cv. Fajar Baru	100.00	200,000,000	100.00
15	Pembangunan Pos Jaga dan Parkiran Rumah Jabatan Wakil Kepala Daerah	175,000,000	Cv. Kabir RNR	100.00	175,000,000	100.00
16	Belanja Modal Meubelair Ruang Kerja	150,000,000	Cv. Puspa Sari Indah	100.00	150,000,000	100.00
17	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya RJ WKDH Spesifikasi :	200,000,000	Cv. Fajar Baru	100.00	200,000,000	100.00
18	Printer Spesifikasi : Epson L3110	3,300,000	Cv. Sinar Mandiri	100.00	3,300,000	100.00
19	Scanner Spesifikasi : Epson ES-50 Portable	5,192,000	Cv. Sinar Mandiri	100.00	5,192,000	100.00
20	Mesin Jet Pum Kap. 250 W Spesifikasi : Groundfos	6,600,000	Cv. Def Mitra Setia	100.00	6,600,000	100.00

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
I	LELANG UMUM / TENDER			%	Rp	%
1	Kapal Penangkap Ikan Kapal Ikan 1 GT (Fibre Glass Mesin Tianli 24 HP) 'Lengkap Mesin As, Join dan Propeler	1,804,264,000	Cv. Karya Elisa	100.00	1,804,264,000	100.00
2	Pengadaan Perahu / jukung Fibre Glass (lengkap Tangan dan Dayung)	275,220,000	Cv. Yanna	100.00	275,220,000	100.00
II	PL					
3	Pengadaan Mesin Yanmar TF 7 HDI dan Yanmar TS 230 HDI (Lengkap AS, Join, dan Propeler)	197,000,000	Cv. Reyhan Pratama	100.00	197,000,000	100.00
4	Pengadaan Mesin Kapal Motor Jiandong 27 HP (Lengkap AS, Join, dan Propeler)	195,000,000	Cv. Reyhan Pratama	100.00	195,000,000	100.00
5	Pengadaan Kapal Penangkap ikan 2 GT (fibre glass mesin Tempel Yamaha 25 PK Lengkap alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	150,000,000	Cv. Cahaya	100.00	150,000,000	100.00
6	Pengadaan Kapal Penangkap ikan 1 GT (fibre glass mesin Tianly 27 HP Lengkap alat Tangkap dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	200,000,000	Cv. Cahaya	100.00	200,000,000	100.00
7	Pengadaan/pembuatan Kapal Penangkap ikan 3 GT (kayu mesin tianli 27 HP) Lengkap As, join dan Propeler lengkap alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan	71,000,000	Cv. Cahaya	100.00	71,000,000	100.00
8	Pengadaan Kapal Penangkap ikan 1 GT (fibre glass mesin tianli 27 HP) Lengkap As, join dan Propeler lengkap alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan	140,000,000	Cv. Cahaya	100.00	140,000,000	100.00
9	Pengadaan Kapal Penangkap ikan 1 GT (fibre glass mesin Yanmar TF 155 HDI) Lengkap As, join dan Propeler lengkap alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan	167,000,000	Cv. Cahaya	100.00	167,000,000	100.00
10	Pengadaan mesin Kapal Motor Jiandong 27 HP (Lengkap As, Join dan Propeler)	97,500,000	Cv. Amira	100.00	97,500,000	100.00
11	Pengadaan bahan alat tangkap mini purse Seine multifilament/Benang (D9 400 mata 1 Inc x 100 yard	199,900,000	Cv. Amira	100.00	199,900,000	100.00
12	Pengadaan tali rumput laut 4 mm	149,900,000	Cv. Safiya Pratama	100.00	149,900,000	100.00
13	Pembuatan tempat penjemuran rumput laut ukuran 2,5x6 meter	146,000,000	Cv. Safiya Pratama	100.00	146,000,000	100.00
14	Pengadaan mesin ketinting Honda GX 200/6,5 PK (Lengkap As, Join, dan propeler KKK)	142,500,000	Cv. Mekar	100.00	142,500,000	100.00
15	Pengadaan mesin ketinting Honda GX 200/6,5 PK (Lengkap As, Join, dan propeler KKK)	120,000,000	Cv. Putri Dungbata	100.00	120,000,000	100.00

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	REALISASI FISIK %		
				APR	MEI	JUNI
16	Pengadaan Cold Box (Gabus/HDPE Insulated 200 liter	98,000,000	Cv. Rinjani	100.00	98,000,000	100.00
17	Pengadaan mesinYanmar TS 230 HDI (Lengkap As, Join, dan propeler)	90,000,000	Cv. Reyhan Pratama	100.00	90,000,000	100.00
18	Pengadaan mesin kapal motor Jiandong 24 PK (Lengkap As, Join dan propeler) dan mesin ketinting Honda GX 200/6,5 PK Lengkap As, Join dan propeler KKK)	102,500,000	Cv. Ken Jaya Pacifik	100.00	102,500,000	100.00
19	Pengadaan mesinYanmar 30 HDI (Lengkap As, Join, dan propeler)	125,000,000	Cv. Pancor Mas	100.00	125,000,000	100.00
20	Pengadaan mesinYanmar Ts 230 HDI (Lengkap As, Join, dan propeler)	135,000,000	Cv. Pancor Mas	100.00	135,000,000	100.00
21	Pengadaan mesinYanmar Tf 155 HDI (Lengkap As, Join, dan propeler)	200,000,000	Cv. Pancor Mas	100.00	200,000,000	100.00
22	Pengadaan mesinYanmar Ts 230 HDI (Lengkap As, Join, dan propeler)	135,000,000	Cv. Pancor Mas	100.00	135,000,000	100.00
23	Pengadaan gilnet monofilament 2 inc nomor benang 0,40 (1 Pcs lengkap/komplit)	97,500,000	Cv. Pancor Mas	100.00	97,500,000	100.00
24	Pengadaan mesin ketinting Honda GX 200 / 6,5 PK (Lengkap As, Join, dan propeler KKK)	90,000,000	Cv. Pancor Mas	100.00	90,000,000	100.00
25	Pengadaan gilnet monofilament/senar 1,5 inc nomor benang 0,40 (1 Pcs lengkap/komplit)	65,000,000	Cv. Amira	100.00	65,000,000	100.00
26	Pengadaan Kapal Penangkap ikan 1 GT (fibre glass mesin tianli 24 HP) Lengkap As, join dan Propeler lengkap alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan	130,000,000	Cv. Mutiara Perdana	100.00	130,000,000	100.00
27	Pengadaan mesin ketinting Honda GX 200 / 6,5 PK (Lengkap As, Join, dan propeler KKK)	97,500,000	Cv. Mutiara Perdana	100.00	97,500,000	100.00
28	Pengadaan gilnet monofilament/senar 2 inc nomor benang 0,40 (1 Pcs lengkap/komplit) dan Kapal Ikan 1 GT (fibre glass mesin tianli 24 HP) Lengkap As, join dan Propeler lengkap alat tangkap dan alat bantu penangkapan ikan	89,700,000	Cv. Omega	100.00	89,700,000	100.00
29	Pengadaan mesin ketinting Honda GX 200 / 9 PK (Lengkap As, Join, dan propeler KKK)	100,000,000	Cv. Fajar Baru	100.00	100,000,000	100.00
30	Pengadaan Col Box (Gabus/HDPE insulated 200 liter	140,000,000	Cv. Fajar Baru	100.00	140,000,000	100.00
31	Pengadaan bibit ikan air tawar lele sangkuriang ukuran 10 cm	139,900,000	Cv. Safiya Pratama	100.00	139,900,000	100.00
32	Pengadaan Col Box (Gabus/HDPE insulated 200 liter	175,000,000	Cv. Cahaya	100.00	175,000,000	100.00
33	Pengadaan mesin Yanmar TS 230 HDI (Lengkap As, Join, dan propeler	45,000,000	Cv. Keba Jaya	100.00	45,000,000	100.00
34	Pengadaan Kapal Penangkap ikan 2 GT kayu payang jala lempo mesin tempel yamaha 25 PK (lengkap dengan alat tangkap)	150,000,000	Cv. Tiga Bintang	100.00	150,000,000	100.00

[illegible]

DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
I	LELANG UMUM / TENDER			%	Rp	%
1	Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Moru	270,000,000	UPKK Tominuku	100.00	270,000,000	100.00
2	Pembangunan Sumur Bor di Kelurahan Welai Barat	270,000,000	UPKK Asabuang Gotong Royon	100.00	270,000,000	100.00
3	Pembangunan Sumur Bor di Desa Alila	270,000,000	UPKK Usaha Baru	100.00	270,000,000	100.00
4	Pembangunan Sumur Bor di Desa Fanating	270,000,000	UPKK Angrek	100.00	270,000,000	100.00
5	Pembangunan Sumur Bor di Desa Kenarimbala	270,000,000	UPKK Kolau	100.00	270,000,000	100.00
6	Pembangunan Sumur Bor di Desa Mataru Selatan	270,000,000	UPKK Wawong Tabo	100.00	270,000,000	100.00
7	Pembangunan Sumur Bor di Desa Padang Panjang	270,000,000	UPKK Citra Buana	100.00	270,000,000	100.00
8	Pembangunan Sumur Bor di Desa Petleng	270,000,000	UPKK Sehati	100.00	270,000,000	100.00
9	Pembangunan Sumur Bor di Desa Pura Utara	270,000,000	UPKK Tefang Hama	100.00	270,000,000	100.00
10	Pembangunan Sumur Bor di Desa Taramana	270,000,000	UPKK Mandiri	100.00	270,000,000	100.00
II	PL					
11	Pembangunan Saluran Irigasi (Lagama - Kaipera) 1 paket	91,500,000	Cv. Damsik H.B	100.00	91,500,000	100.00
12	Pembangunan Jalan Produksi di Desa Morba (Watamuri-maitapai 1 paket	175,000,000	Cv. Surya Timur	100.00	175,000,000	100.00
13	Pembangunan Jalan Produksi di Desa Tamakh (Tamakh-Pintu Mas) 1 paket	175,000,000	Cv. Putra Karyo	100.00	175,000,000	100.00
14	Pembangunan Dam Parit di Desa Kamot 1 unit	117,500,000	UPKK Sunlet	100.00	117,500,000	100.00
15	Pembangunan jalan usaha tani di Desa Tuleng 1 Paket	190,000,000	UPKK Tatang Tawasi	100.00	190,000,000	100.00
16	Pembangunan jalan usaha tani di Desa Waisika 1 Paket	190,000,000	UPKK Gotong Royong	100.00	190,000,000	100.00
17	Pembangunan jalan usaha tani di Desa Tanglapui 1 Paket	190,000,000	UPKK Rata IV	100.00	190,000,000	100.00
18	Pembangunan jalan usaha tani di Desa Tominuku 1 Paket	190,000,000	UPKK Hanura	100.00	190,000,000	100.00
19	Pembangunan jalan Produksi di Desa Probur Utara 1 Paket	285,000,000	UPKK Nuku Gopun	-	-	-
20	Pembangunan Dam Parit di Desa Morba 1 unit	117,500,000	UPKK Tamamiti	100.00	117,500,000	100.00
21	Pembangunan Dam Parit di Desa Pailelang 1 unit	117,500,000	UPKK Lestari	100.00	117,500,000	100.00
22	Pembangunan Dam Parit di Desa Welai Selatan 1 unit	117,500,000	UPKK Sinar Kasih	100.00	117,500,000	100.00
23	Pembangunan Embung di Desa Kelaisi Barat 1 unit	120,000,000	UPKK Piala Sama	100.00	120,000,000	100.00
24	Pembangunan Embung di Desa Kopidil 1 unit	120,000,000	UPKK Kopidil III	100.00	120,000,000	100.00
25	Pembangunan Embung di Desa LangkuruSpesifikasi : 1 unit	120,000,000	UPKK Tonsina	100.00	120,000,000	100.00
26	Pembangunan Embung di Desa LangkuruUtaraSpesifikasi : 1 unit	120,000,000	UPKK Ampupu	100.00	120,000,000	100.00
27	Pembangunan Embung di DesaLikwangSpesifikasi : 1 unit	120,000,000	UPKK Tatul	100.00	120,000,000	100.00
28	Pembangunan Embung di Desa ManmasSpesifikasi : 1 unit	120,000,000	UPKK Tunas Leybuk	100.00	120,000,000	100.00
29	Pembangunan Embung di Desa MataruSelatanSpesifikasi : 1 unit	120,000,000	UPKK Manalagi	100.00	120,000,000	100.00
30	Pembangunan Embung di Desa NailangSpesifikasi : 1 unit	120,000,000	UPKK Asam Jaya	100.00	120,000,000	100.00
31	Pembangunan Embung di Desa PadangPanjangSpesifikasi : 1 unit	120,000,000	UPKK Sinar Harapan	100.00	120,000,000	100.00
32	Pembangunan Embung di Desa ProburSpesifikasi : 1 unit	120,000,000	UPKK Mibel Baru	100.00	120,000,000	100.00
33	Pembangunan Embung di Desa TanglapuiSpesifikasi : 1 unit	120,000,000	UPKK Sinar Makamang	100.00	120,000,000	100.00

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
34	Pembangunan Embung di KelurahanMoruSpesifikasi : 1 unit	120,000,000	UPKK Adang Om	100.00	120,000,000	100.00
35	Pembangunan Long Storage di DesaNailangSpesifikasi : 1 unit	117,500,000	UPKK Idaman Baru	100.00	117,500,000	100.00
36	Pembangunan Long Storage di DesaPadang PanjangSpesifikasi : 1 unit	117,500,000	UPKK Kembang Melati	100.00	117,500,000	100.00
37	Pembangunan Long Storage di DesaTulengSpesifikasi : 1 unit	117,500,000	UPKK Tulba I	100.00	117,500,000	100.00
38	Pembangunan Long Storage di DesaWaisikaSpesifikasi : 1 unit	117,500,000	UPKK Undian	100.00	117,500,000	100.00
39	Pembangunan Long Storage di DesaWelai SelatanSpesifikasi : 1 unit	117,500,000	UPKK Hafan Mas	100.00	117,500,000	100.00
40	Pembangunan Pintu Air di Desa Kamot	33,500,000	UPKK Sunlet	100.00	33,500,000	100.00
41	Pemeliharaan Gedung BPP Kec. Alor Barat Daya	95,000,000	Cv. Cahaya	100.00	95,000,000	100.00
42	Pemeliharaan Gedung BPP Kec. Alor Barat Laut	95,000,000	Cv. Bhakti Perkasa	100.00	95,000,000	100.00
43	Pemeliharaan Gedung BPP Kec. Alor Selatan	95,000,000	Cv. Isa Bella	100.00	95,000,000	100.00
44	Pemeliharaan Gedung BPP Kec. Alor Tengah Utara	95,000,000	Cv. Hamawala	100.00	95,000,000	100.00
45	Pemeliharaan Gedung BPP Kec. Alor Timur Laut	95,000,000	Cv. Fajar Baru	100.00	95,000,000	100.00
46	Pemeliharaan Gedung BPP Kec. Alor Timur	95,000,000	Cv. Isa Bella	100.00	95,000,000	100.00
47	Pemeliharaan Gedung BPP Kec. Kabola	95,000,000	Cv. Ananda	100.00	95,000,000	100.00
48	Pemeliharaan Gedung BPP Kec. Lembur	95,000,000	Cv. Fajar Baru	100.00	95,000,000	100.00
49	Pemeliharaan Gedung BPP Kec. Mataru	95,000,000	Cv. Swara Pembangunan	100.00	95,000,000	100.00
50	Pemeliharaan Gedung BPP Kec. Pantar Barat Laut	95,000,000	Cv. Putra Karyo	100.00	95,000,000	100.00
51	Pemeliharaan Gedung BPP Kec. Pantar Barat	95,000,000	Cv. Putra Karyo	100.00	95,000,000	100.00
52	Pemeliharaan Gedung BPP Kec. Pulau Pura	95,000,000	Cv. Bhakti Perkasa	100.00	95,000,000	100.00
53	Pemeliharaan Gedung BPP Kec. Teluk Mutiara	95,000,000	Cv. Putri Dungbata	100.00	95,000,000	100.00
54	Lemari ArsipSpesifikasi : Ex. Lokal / Jati / 2 Pintu	64,350,000				
55	Papan Data / InformasiSpesifikasi :	14,300,000				
56	Kursi KerjaSpesifikasi : EX Lokal Jati	14,300,000				
57	Meja KerjaSpesifikasi : Ex. Lokal - 1/2 Jati / 120 x 70 x 75 Cm	50,050,000				
58	Camera DigitalSpesifikasi : Canon	90,805,000				
59	Over Head ProyektorSpesifikasi : 3 M Model 6202/ Infocus	85,800,000				
60	TrepotSpesifikasi : Beike	17,160,000				
61	LaptopSpesifikasi : Asus	114,400,000				
62	ModemSpesifikasi : External DLINK DFM-560EL	17,160,000				
63	ScannerSpesifikasi : Epson ES-50 Portable	5,192,000				
64	PrinterSpesifikasi : Epson L360	42,900,000				
65	Wireless RouterSpesifikasi :	32,210,750				

DINAS SOSIAL

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
II	PL					
1	Pengadaan Sound system lengkap di Gereja GMT Moria Iella	49,940,000	Cv. Kepa Island	100.00	49,940,000	100.00
2	Pengadaan Sound system lengkap di Gereja Kefas	49,940,000	Cv. Kepa Island	100.00	49,940,000	100.00
3	Pengadaan Sound system lengkap di Gereja Santa Maria dari Fatima Kolongbuku	49,940,000	Cv. Kepa Island	100.00	49,940,000	100.00
4	Belanja Motor di Kecamatan Teluk Mutiara	18,750,000	Cv. Amira	100.00	18,750,000	100.00
5	Pengadaan sound system lengkap dengan aksesoris Gereja Elim (Belanja bantuan sosial uang) (1 paket)	59,950,000	Cv. Amira	100.00	59,950,000	100.00
6	Pengadaan Tenda jadi di Kelurahan Kalabahi Timur	74,990,000	Cv. Amira	100.00	74,990,000	100.00
7	Belanja Komputer di kalabahi Kecamatan Teluk Mutiara	34,050,000	Cv. Cahyadi Arul Alor Kecil	100.00	34,050,000	100.00
8	Belanja Lemari Arsip di Kalabahi Kecamatan Teluk Mutiara	4,950,000	Cv. Cahyadi Arul Alor Kecil	100.00	4,950,000	100.00
9	Belanja Printer	6,811,200	Cv. Cahyadi Arul Alor Kecil	100.00	6,811,200	100.00
10	Pengadaan tenda jadi dan kursi di Kabola	99,900,000	Cv. Elyanor	100.00	99,900,000	100.00
11	Pengadaan sound system di RT.08/RW.04 Kalabahi Kota	49,940,000	Cv. Fajar Baru	100.00	49,940,000	100.00
12	Pengadaan sound system di Gereja Ora Etlabora Air Panas	89,900,000	Cv. Karya Nusantara	100.00	89,900,000	100.00
13	Pengadaan Kursi Roda di SLB Maliang	10,000,000	Cv. Mutiara Perdana	100.00	10,000,000	100.00
14	Pengadaan Alat Studio foto, Kursi Merek Napoly, dan Tenda jadi di welai timur, Lemdola, Nusa Kenari, Air kenari	114,990,000	Cv. Mutiara Perdana	100.00	114,990,000	100.00
15	Pengadaan kursi plastik kecil untuk PAUD, Sound system, dan Tenda di Ali Mebung, Lembur Barat, Fungafeng, Mataru Utara	59,900,000	Cv. Mutiara Perdana	100.00	59,900,000	100.00
16	Pengadaan Kursi Roda di Mawar Kecamatan Pantar Timur	1,000,000	Cv. Mutiara Perdana	100.00	1,000,000	100.00
17	Pengadaan Alat Masak, Alat Jahit, Sofa, Suku Cadang dan Peralatan Bengkel di Welai Timur, Lendola, Nusa Kenari, Kalabahi Timur, Mutiara, Lawahing	104,975,000	Cv. Mutiara Perdana	100.00	104,975,000	100.00
	Belanja Modal Perlengkapan Kantor					
18	Lemari Arsip Spesifikasi : Ex. Lokal / Jati / 2 Pintu	4,950,000				
19	Personal Computer	9,417,650				
20	Laptop Spesifikasi : Intel Celeron (Asus)	24,750,000				
21	Printer Spesifikasi : Canon iP 4760 Ink Jek	6,811,200				
22	Motor Honda Spesifikasi : Revo Spoke F1	18,761,600				

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
II	PL					
1	Tenda jadi bagi kelompok masyarakat di Desa Lendola	88,039,600	Cv. Pancor Mas	100.00	88,039,600	100.00
2	Tenda jadi untuk kelompok usaha Tainglala di Kel. Kalabahi Tengah	75,926,400	Cv. Cahaya	100.00	75,926,400	100.00
3	Alat pertukangan kepada kelompok masyarakat Kel. Kabola dan Kel. Kalabahi Kota	91,121,000	Cv. Pusa Sari Indah	100.00	91,121,000	100.00
4	Alat pertukangan kepada kelompok masyarakat Kec. Pantar, Pantar Timur, Pantar Barat, Pantar Tengan dan Pantar Barat Laut	91,432,000	Cv. Reyhan Pratama	100.00	91,432,000	100.00
5	Pengadaan alat pertukangan kepada kelompok masyarakat Desa Tribur, Halerman dan Moru, Pengadaan alat pertukangan kepada kelompok masyarakat Desa Mawar, Bungabali, Merdeka, Batu, Kaleb, Ombay, Tude	137,148,000	Cv. Reyhan Pratama	100.00	137,148,000	100.00
6	Alat pertukangan kepada kelompok masyarakat Desa Alor Besar, Pura Selatan, Aimoli, Alaang, Adang, Otvai	83,204,000	Cv. Cahaya	100.00	83,204,000	100.00
7	Tenda jadi bagi kelompok masyarakat di Malaipea	33,013,200	Cv. Def Mitra Setia	100.00	33,013,200	100.00
8	Pengadaan alat pertukangan kepada kelompok masyarakat Desa Maukuru, Padang Panjang, Tanglapui, Pido, Waimi dan pengadaan peralatan kepada kelompok masyarakat Fanating dan welai timur	52,195,000	Cv. Reyhan Pratama	100.00	52,195,000	100.00
9	Alat pertukangan kepada kelompok masyarakat Desa Aramaba, Tube, Muriabang	22,804,000	Cv. Pancor Mas	100.00	22,804,000	100.00
10	Pengadaaan alat pertukangan kepada kelompok masyarakat Desa Pura Selatan, Maru, Pura Timur, Pura Barat, Otvai dan Kel. Pura	102,861,000	Cv. Reyhan Pratama	100.00	102,861,000	100.00
11	Pengadaaan alat pertukangan kepada kelompok masyarakat Desa Kolana Selatan, Maukuru, Padang Panjang, Kenarimbala, Pido, Langkuru Utara, Kailesa, Kuneman, Tamanapui, Luba, Probur dan pengadaan alat perbengkelan (Tambal Ban) kepada kelompok masyarakat Desa Padang panjang, Langkuru, Kuneman, Tamanapui	45,612,600	Cv. Safia Pratama	100.00	45,612,600	100.00
12	Pengadaaan alat perbengkelan (Tambal Ban) kepada kelompok masyarakat Desa Alor Besar, Aimoli dan Alaang. Pengadaan peralatan Tambal ban kepada kelompok masyarakat Desa Welai Selatan, Kuneman, dan pengadaan peralatan bengkel kepada kelompok masyarakat Desa Welai Selatan	67,535,600	Cv. Cahaya	100.00	67,535,600	100.00
13	Pengadaan alat pertukangan kepada kelompok masyarakat Desa Morba, Kafelulang, Tribur, dan pengadaan peralatan pertukangan kepada kepada kelompok masyarakat Kel.Moru, Desa Moramam, Pintu Mas, Wolwal	68,574,000	Cv. Cemerlang	100.00	68,574,000	100.00
14	Pengadaaan alat perbengkelan (Tambal Ban) kepada kelompok masyarakat Desa Delaki, Aramaba dan pengadaan peralatan Tukang kepada kelompok masyarakat di Kel. Kalabahi Kota	37,054,600	Cv. Def Mitra Setia	100.00	37,054,600	100.00

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
15	Pengadaaan alat bengkel Las bagi kelompok masyarakat di Kelurahan Mutiara dan pengadaan alat perbengkelan (Tambal Ban) kepada kelompok masyarakat Desa Lendola, Kel. Welai Timur, Fanating, dan Lawahing	47,677,300	Cv. Harapan	100.00	47,677,300	100.00
16	Alat pertukangan kepada kelompok masyarakat Desa Lendola, Air Kenari,Fanating, Kel. Webi Barat, Kopidil, dan Lawahing	34,285,000	Cv. Harapan	100.00	34,285,000	100.00
17	Pengadaan alat Pertukangan kepada kelompok masyarakat Desa Wolwal, Manatang, Orgen, Tribur, Deitau	45,606,000	Cv. Cahaya Rahmat	100.00	45,606,000	100.00
18	Peralatan tambal ban kepada kelompok masyarakat Desa Manatang Wolwal Tengah, Wolwal Barat, Wolwa Selatan	44,792,000	Cv. Cahaya Rahmat	100.00	44,792,000	100.00
19	Pengadaan alat quatum kepada kelompok Wira Usaha Baru (Manjur) di Kec. Telum Mutiara	16,500,000	Cv. Cemerlang	100.00	16,500,000	100.00
20	Pengadaan alat pengering ikan untuk kelompok wira usaha baru; pengadaan ternak itik untuk kelompok usaha	68,200,000	Cv. Safiya Pratama	100.00	68,200,000	100.00
21	Pengadaan alat maintenen metalik untuk kelompok wira usaha baru Kecamatan ATU; pengadaan peralatan tukang untuk peningkatan usaha kelompok masyarakat	44,078,100	Cv. Safiya Pratama	100.00	44,078,100	100.00
22	Pengadaan mesin cuci motor dan mobil bagi kelompok usaha di Desa Fanating, Kalabahi Timur, Kalabahi Kota, Binongko, Kalabahi Barat; Pengadaan mesin cuci kendaraan bagi kelompok usaha Kel. Binongko, Kalabahi Kota, Wetabua, pengadaan mesin cuci kendaraan bagi kelompok usaha kel. welai timur, kel. Kalabahi Timur	113,190,000	Cv. Mutiara Perdana	100.00	113,190,000	100.00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin					
23	Quantum Resonance Magnetic	16,500,000		100.00		

DINAS PERHUBUNGAN

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
I	LELANG UMUM / TENDER			%	Rp	%
1	Pengadaan Microbus (Mini Bus) untuk KPN Armada	2,222,800,000	PT. Prima Putra Adi Wahana	100.00	2,222,800,000	100.00
2	Pengadaan Pic Up Doble Garden (Modifikasi) untuk Bumdes	5,700,000,000	PT. Tunas Bahana Sparta	100.00	5,700,000,000	100.00
II	PL					
3	Rehabilitasi Pelabuhan Pengumpan Lokal di Desa Probur Utara	87,224,750	Cv. Tovang Esah	100.00	87,224,750	100.00
4	Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan Pengumpan Lokal di Desa Desa Lembur Barat Kec. ATU	132,000,000	Cv. Tiga Bintang	100.00	132,000,000	100.00
5	Peningkatan (Urugan) Pelabuhan Pengumpan Lokal di desa Probur Utara Kec. Abad	131,994,000	Cv. Tiga Bintang	100.00	131,994,000	100.00
6	Perencanaan Mobil Pick Up Doble Garden (modifikasi)-Single Cabin dan Mini Bus (Microbus) Penumpang dan Penunjang Wisata	40,000,000	Cv. Athurplan Consultan	100.00	40,000,000	100.00
7	Perencanaan Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan Pengumpan Lokal di Desa Desa Lembur Barat Kec. ATU	4,800,000	Cv. Rivaldo Jaya Consultan	100.00	4,800,000	100.00
8	Perencanaan Peningkatan (Urugan) Pelabuhan Pengumpan Lokal di desa Probur Utara Kec. Abad	4,800,000	Cv. Rivaldo Jaya Consultan	100.00	4,800,000	100.00
9	Pengawasan Pembangunan Ruang Tunggu Pelabuhan Pengumpan Lokal di Desa Desa Lembur Barat Kec. ATU	3,600,000	Cv. Athurplan Consultan	100.00	3,600,000	100.00
10	Pengawasan Peningkatan (Urugan) Pelabuhan Pengumpan Lokal di desa Probur Utara Kec. Abad	3,600,000	Cv. Athurplan Consultan	100.00	3,600,000	100.00
11	Belanja LCD Proyektor	6,150,000	Cv. Rinjani		6,150,000	100.00
12	Belanja Camera Digital	6,350,000	Cv. Rinjani		6,350,000	100.00
13	Belanja Laptop	18,480,000	Cv. Rinjani		18,480,000	100.00
14	Personal Komputer	16,500,000	Cv. Rinjani		16,500,000	100.00
15	Printer Epson L360	13,310,000	Cv. Rinjani		13,310,000	100.00

DINAS PANGAN

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
II	PL					
1	Belanja sumur gali/ Air Bersih	22,000,000	Cv. Pancor Mas	100.00	22,000,000	100.00
2	Lanjutan pembangunan gedung BPP Maliang	110,113,750	Cv. Yolandi	100.00	113,364,371	102.95
Jumlah		132,113,750		100.00	135,364,371	101.48

PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
II	PL					
1	Pengadaan Obyn Bed	115,999,400	Cv. Humbaindo	100	115,999,400	100.00
2	Pengadaan IUD KIT	181,500,000	Cv. Pancor Mas	100	181,500,000	100.00
3	Pengadaan Implant Removal Kit	157,028,300	Cv. Safiya Pratama	100	157,028,300	100.00
4	Pengadaan Vaksetomi Tanpa Pisau (VTP) Kit	9,999,000	Cv. Safiya Pratama	100	9,999,000	100.00
5	Pengadaan Display Dara dan Pengadaan LCD Proyektor	144,999,500	Cv. Puspa Sari Indah	100	144,999,500	100.00
6	Pengadaan Perangkat layanan Broadbend internet	134,999,700	Cv. Pancor Mas	100	134,999,700	100.00
7	Pengadaan Personal Komputer	89,999,800	Cv. Rivald	100	89,999,800	100.00
8	Sewa Jaringan Internet	34,999,800	Cv. Rivald	100	34,999,800	100.00
9	Rehabilitasi Balai Penyuluh KB Kabir di Kec. Pantar	242,182,627	Cv. Harapan	100	242,182,627	100.00
10	Rehabilitasi Balai Penyuluh KB Maritaing di Kec. Altim	247,215,858	Cv. Dwitama	100	247,215,858	100.00
11	Pengadaan KIT Siap Nikah	149,999,300	Cv. Cahaya	100	149,999,300	100.00
12	Pengadaan Bina Keluarga Balita (BKB) Kit	199,999,800	Cv. Puspa Sari Indah	100	199,999,800	100.00
13	Desain perencanaan untuk kegiatan kontraktual	11,500,000	Cv. Triparty Tirta Engginering	100	11,500,000	100.00
14	Penunjukan konsultan pengawas kegiatan kontraktual	6,000,000	Cv. Elmunah	100	6,000,000	100.00
15	Biaya Tender	10,000,000	DPPKB	100	10,000,000	100.00
16	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi	16,050,000	DPPKB	100	16,050,000	100.00
17	Perjalanan Dinas Dalam Rangka Perencanaan, Pengendalian dan Pengawasan	20,790,000	DPPKB	100	20,790,000	100.00
18	Pelaksanaan Reviu Oleh Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota	5,912,000	DPPKB	100	5,912,000	100.00

Jumlah 1,779,175,085

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
II	PL					
1	Pengadaan alat dan bahan cetak KTP-EL dan KIA	188,210,000		100	188,210,000	100.00
2	Pengadaan tinta printer / Ribbon	145,200,000		100	145,200,000	100.00
3	Rehab ruang tunggu pelayanan	58,195,500		100	58,195,500	100.00

PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
1	Belanja Hibah Kepada GOP / TKI	50,000,000		100.00	50,000,000	100.00

Dinas Koperasi UKM

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
1	Belanja bantuan sosial kepada induvidu yang tersebar di 17 kecamatan	2,244,500,000		100.00		100.00

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
1	Pengadaan perabot Kantor perpustakaan	280,060,000	cv. Kornelius	100.00	280,060,000	100.00
2	Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kab. Alor	16,800,000	cv. Golden Pratama	100.00	16,800,000	100.00
3	Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah	29,700,000		100.00	29,700,000	100.00
4	Belanja modal peralatan studio kalabahi	23,650,000	cv. Golden Pratama	100.00	23,650,000	100.00
5	Belanja Modal alat penyimpanan perlengkapan kantor	23,100,000	cv. Golden Pratama	100.00	23,100,000	100.00
6	Belanja modal alat pendingin	16,500,000	cv. Golden Pratama	100.00	16,500,000	100.00

BAPPELITBANG

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
1	Pengadaan Honda CRT 150 L 1 unit	48,077,400	Multi Miliniya	100.00		100.00
2	Pengadaan Vano 150 Sporty 1 unit	28,703,400	Multi Miliniya	100.00		100.00
3	Peralatan kerja Drone 1 unit	29,700,000	Palma Intermedia	100.00		100.00
4	Laptop core 17(Accer) 1 unit	15,460,600		100.00		100.00
5	Infocus 1. Lep projector infocus 2 unit	13,530,000	Sinar Mandiri	100.00		100.00
6	Belanja modal computer	29,315,000	Sinar Mandiri	100.00		100.00

BKPSDM

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
1	Belanja computer jaringan server Spesifikasi dell power edge R.240	43,868,500		100.00	43,868,500	100.00
2	Belanja computer lainnya Laptop Spesifikasi maebook air	24,200,000		100.00		100.00
3	Belanja UPS Ape smat sua. 1000 Rmizu	10,175,000		100.00		100.00
4	Belanja Laptop Spesifikasi : core i7	14,300,000		100.00		100.00

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
1	Pompa air + mesin + penggerak + dudukan pompa 3 inci	34,665,048		100.00		100.00
2	Pengadaaan Kendaraan motor roda dua Motor honda Revo Fie F.1	18,484,400		100.00		100.00
3	Blanja Laptop	14,300,000		100.00		100.00
4	Belanja Alat Laboratorium	7,532,250		100.00		100.00
5	Belanja Alat Penanaman	2,429,900		100.00		100.00
6	Meubeler 2 buah	2,750,000		100.00		100.00
7	Printer 4 unit	3,520,000		100.00		100.00

BADAN PENDAPATAN DAERAH

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
1	Belanja Peralatan mesin Server PDRD	77,000,000		100.00		100.00
2	Lemari Arsip Spesifikasi : Ex. Lokal / Jati / 1 Pintu	6,600,000		100.00		
3	Kursi Kerja Spesifikasi : Elegan / Putar	11,000,000		100.00		
4	Kursi Plastik Spesifikasi :	2,145,000		100.00		
5	Kipas Angin Spesifikasi : Decfan Maspion 15"	880,000		100.00		
6	Laptop Spesifikasi : Intel Celeron (Acer)	5,494,500		100.00		
7	Personal Computer	8,800,000		100.00		
8	Tablet/Gadget Spesifikasi : Menu On-Line Restoran dan RM	5,500,000		100.00		

BPBD

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Printer Spesifikasi : Epson LX300+	5,500,000		100.00		100.00
2						
3						

Dinas PPPA

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Laptop Spesifikasi : Core i3 (Acer)	7,975,000		100.00	7,975,000	100.00
2	Personal Computer	13,200,000		100.00	13,200,000	100.00
3	Printer Spesifikasi : Canon Pixma iP 2270	1,760,000		100.00	1,760,000	100.00
4	Lemari Buku Spesifikasi : Ex. Lokal / Jati / 2 Pintu / 180 x 90 x 45 Cm	3,300,000		100.00	3,300,000	100.00
5	Kursi Kerja Spesifikasi : Elegan / Putar	1,375,000		100.00	1,375,000	100.00
6	Meja Kerja Spesifikasi : Ex. Lokal - 1/2 Jati / 120 x 70 x 75 Cm	15,400,000		100.00	15,400,000	100.00
7	Kipas Angin 2 buah	990,000		100.00	990,000	100.00
8	Alat Peraga Paud/TK 2 Paket	18,700,000		100.00	18,700,000	100.00

Dinas Pangan

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal Bangunan Air					
1	Meja Kerja Spesifikasi : Siro MT 104 / Biro 6 Laci / Pimpinan-Direktur	2,200,000		100.00		
2	Pembangunan Sumur (Sumur Gali) Spesifikasi : 1 unit	22,000,000		100.00		
3	Hand Sprayer Spesifikasi : Solo/12 Liter	605,000		100.00		
4	Waring Spesifikasi :	1,980,000		100.00		
5	Pembangunan Gedung Kantor BPP Maliang Spesifikasi : 1 unit	113,364,371		100.00		
6						

Dinas Lingkungan Hidup

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Pompa Air + Mesin + Penggerak + Dudukan Pompa Spesifikasi : 3 Inchi	34,665,048		100.00		
2	Motor HondaSpesifikasi : Revo Fit F1	18,484,400		100.00		
3	lapSpesifikasi : Core i3	14,300,000		100.00		
4	Batang L Spesifikasi :	66,000		100.00		
5	Coloni CounterSpesifikasi :	7,400,250		100.00		
6	PrinterSpesifikasi : Canon Pixma iP 2270	3,520,000		100.00		
7	Kursi KerjaSpesifikasi : Elegan / Putar	2,750,000		100.00		
8	BunsenSpesifikasi :	38,500		100.00		
9	Hand SprayerSpesifikasi : Stainless (14 Liter)	935,000		100.00		
10	LinggisSpesifikasi : Ulir	660,000		100.00		
11	SekopSpesifikasi : DN	834,900		100.00		
12	Tripot 8 cm	27,500		100.00		

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal Alat Studio Lainnya					
1	Speaker Aktif Spesifikasi : Polytron	4,400,000		100.00	4,400,000	100.00
2	Meja Kerja Pejabat Eselon II	4,400,000		100.00	4,400,000	100.00
3	Flash Disc Spesifikasi : Toshiba 8 GB	1,386,000		100.00	1,386,000	100.00
4	Hardisc External	5,830,000		100.00	5,830,000	100.00
5						
Jumlah		16,016,000		100.00	16,016,000	100.00

Dinas kominfo

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	PrinterSpesifikasi : Canon Pixma MP 237	2,750,000		100.00		
2	HONDASpesifikasi : New Beat ESP CW	20,420,400		100.00		
3	Personal ComputerSpesifikasi :	8,800,000		100.00		
4	PrinterSpesifikasi : Canon Pixma MP 237	2,750,000		100.00		
5	KonektorSpesifikasi : RGB 1012 Din Female Chasis	880,000		100.00		
6	KonektorSpesifikasi : RGB 1031 Din Female Chasis	1,100,000		100.00		
7	Pallet Power Ampli BossterSpesifikasi :	5,500,000		100.00		
8	Power SupplaySpesifikasi : APR-48	1,650,000		100.00		
9	SWR AnalyzerSpesifikasi :	9,900,000		100.00		
10	Teleload Dammy LoadSpesifikasi :	6,600,000		100.00		

Dinas koperasi

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Printer Spesifikasi : Canon Pixma MP 237	1,375,000		100.00		
2	Printer Spesifikasi : Canon Pixma iP 2270	880,000		100.00		
3	Printer Spesifikasi : Canon Pixma iP 1980	712,800		100.00		
4	Gorden Plastik + Besi Spesifikasi : Panjang 2,63 Lebar 1,30	3,117,400		100.00		
5	Dandang Spesifikasi : 33 cm	165,000		100.00		
6	Tacu Spesifikasi : No 24	198,000		100.00		

Dinas Pemuda Dan Olahraga

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	PL					
	Belanja Modal					
1	Pompa Air	990,000	Dispora	100.00	990,000	100.00
2	Mesin Potong Rumput	10,297,188	Dispora	100.00	10,297,188	100.00
3	Kaca/Cermin	1,100,000		100.00	1,100,000	100.00
4	Speaker Aktif	4,400,000		100.00	4,400,000	100.00
5	Tandon Air	2,750,000		100.00	2,750,000	100.00
6	Fitnes	180,180,000		100.00	180,180,000	100.00
7	Laptop Acer 2 unit	16,170,000		100.00	16,170,000	100.00
8	Laptop HP 1 unit	12,937,489		100.00	12,937,489	100.00
9	Hardisc	1,834,800		100.00	1,834,800	100.00
10	Printer Canon	4,125,000		100.00	4,125,000	100.00
11	Papan Nama Kantor	2,200,000		100.00	2,200,000	100.00
Jumlah		236,984,477		100.00	236,984,477	100.00

Dinas Kebudayaan

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	PL					
1	Meja Kerja Spesifikasi : 1/2 Biro MT 104 / Biro 6 Laci + Kursi / Pimpinan-Direktur / BROTHER	12,925,000		100.00		
2	Lemari Buku Spesifikasi : Ex. Lokal / Jati / Takewood / 2 Pintu / 160 x 90 x 45 Cm	16,500,000		100.00		

Dinas Peternakan

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	PL					
	Belanja Modal					
1	Kipas Angin Turbo	1,391,500		100.00		
2	Sofa Ukir / Montana / Tanpa Kaca Meja / Sudut	8,250,000		100.00		
3	Laptop Intel Dual Core (Toshiba)	7,471,200		100.00		
4	Hardisc Segate 500 GB (External)	1,834,800		100.00		
5	Printer Canon Pixma IP 2270	1,760,000		100.00		
6	Printer Canon Pixma MP 237	1,375,000		100.00		
7	Gerobak Dorong	605,000		100.00		
8	Gerobak Dorang	1,815,000		100.00		
9	Mesin Cooper Multi Fungsi	27,500,000		100.00		
10	Mesin Pompa Air Kecil	3,300,000		100.00		

Dinas Perindustrian Kab. Alor

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	PL					
	Belanja Modal					
1	Lemari Arsip Spesifikasi : Ex. Lokal / Jati / 2 Pintu	4,950,000		100.00	4,950,000	100.00
2	Printer Spesifikasi : Epson L360	3,300,000		100.00	3,300,000	100.00
3	Gerobak Dorong di Desa Alor Besar	1,210,000		100.00	1,210,000	100.00
4	Gerobak Dorong di Desa Purnama	1,210,000		100.00	1,210,000	100.00

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Alor

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Pengadaan Komputer PC	13,200,000		100.00		
2	Pengadaan Printer	3,190,000		100.00		

Badan Pengelola Perbatasan Daerah

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Laptop core i5 (Acer)	8,745,000		100.00	8,350,000	95.48

Bagian Tata Pemerintahan

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	PL					
	Belanja Modal					
1	Monumen Tugu Tugu/Papan Nama Kepemilikan Spesifikasi : 200 cm x 150 cm	2,200,000		100.00	2,200,000	100.00
2	Prasasti Tugu/Papan Nama Kepemilikan Spesifikasi : 200 cm x 150 cm	2,200,000		100.00	2,200,000	100.00

Bagian Pembangunan

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	PL					
	Belanja Modal					
1	Laptop Spesifikasi : Core i3 (Acer)	7,975,000		100.00	7,975,000	100.00
2						

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	PL					
	Belanja Modal					
1	Server LPSE	34,927,700		100.00	34,927,700	100.00
2	Printer Epson L20	5,280,000		100.00	5,280,000	100.00
3	Hardisk Server LPSE	5,017,500		100.00	5,017,500	100.00
4	Hardisk Eksternal	1,155,000		100.00	1,155,000	100.00
5	UPS Server LPSE	13,750,000		100.00	13,750,000	100.00
Jumlah		60,130,200		100.00	60,130,200	100.00

Bagian Hukum

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	PL					
	Belanja Modal					
1	Laptop Spesifikasi : Pentium (DELL)	9,350,000		100.00	9,350,000	100.00
2	Printer Spesifikasi : Canon iP 100 Ink Jek	3,300,000		100.00	3,300,000	100.00
3	Meja Kerja Spesifikasi : Biro 6 Laci / Jati / Alas Riben Busa / Kaki Putar Alumanium / 180 x 80 x 75 Cm	1,100,000		100.00	1,100,000	100.00
Jumlah		13,750,000		100.00	13,750,000	100.00

KECAMATAN TELUK MUTIARA

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
II	PL					
2	Jalan Lingkungan Kel. Kalabahi Kota	87,000,000	Cv. Bhakti Perkasa	100.00	87,000,000	100.00
3	Pembangunan jalan setapak di Kel. Kalabahi Timur	87,000,000	Cv. Ile Ape	100.00	87,000,000	100.00
4	Pembangunan setapak di Kel. Welai Timur	87,007,960	Cv. Ruwalmi Mandiri	100.00	87,007,960	100.00
5	Pembangunan/Rehabilitasi tanggul abrasi pantai di Kalabahi Barat	87,005,608	Cv. Karya Nina	100.00	87,005,608	100.00
6	Pembangunan tanggul abrasi kali di Kel. Binongko	87,005,608	Cv. Tofang Esah	100.00	87,005,608	100.00
7	Pembangunan tanggul abrasi kali di Kel. Wetabua	87,005,608	Cv. Ile Ape	100.00	87,005,608	100.00
8	Pembangunan gorong-gorong di Kel Mutiara	87,000,000	Cv. Isabela	100.00	87,000,000	100.00
9	Pembangunan gorong-gorong di Welai Barat	87,063,887	Cv. Karya Nina	100.00	87,063,887	100.00

Kecamatan Lembur

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
II	PL					
1	Ampli 1200Spesifikasi :	2,750,000		100.00	2,750,000	100.00
2	Mic SM Tanpa KabelSpesifikasi :	6,380,000		100.00	6,380,000	100.00
3	Mixer 4 ChannelSpesifikasi :	2,750,000		100.00	2,750,000	100.00
4	Speaker AktifSpesifikasi : Polytron	4,400,000		100.00	4,400,000	100.00
5	Pembangunan Gedung Kantor Lainnya (Gasebo) Spesifikasi : 1 unit	49,638,428		100.00	49,638,428	100.00
Jumlah		65,918,428		100.00	65,918,428	100.00

KECAMATAN ABAL

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Lemari Buku Olympic BC - 904	1,650,000		100.00		
2	Lemari Kaca 2 Pintu	880,000		100.00		
3	Laptop Core 13 (Thosiba)	7,854,000		100.00		
4	Laptop Atom (Acer)	3,333,000		100.00		
5	Rumah Jabatan Camat ABAL	41,761,364		100.00		
6	Mesin Potong Rumput	1,320,000		100.00		
7	Mesin Potong Rumput	6,864,792		100.00		
8	Jalan Setapak di Kelurahan Adang	20,473,000		100.00		
9	Pembangunan Drainase di Kelurahan Adang	34,125,000		100.00		
10	Coolbox Mini Gabus	1,815,000		100.00		
11	Coolbox Mini Fiber Glass	6,050,000		100.00		

Kecamatan Alor Barat Daya

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Pembangunan Jalan Desa (rabat beton Kelurahan Moru) Spesifikasi :	48,834,000		100.00		
2	Pembangunan Jalan Desa (rabat beton di RT.01 Kelurahan Moru) Spesifikasi :	44,374,000		100.00		
3	Pembangunan Gedung Posyandu di Kelurahan Moru Spesifikasi :	26,409,000		100.00		
4	Lemari BukuSpesifikasi :	5,500,000		100.00		
5	Kursi KerjaSpesifikasi : Elegan / Putar	4,125,000		100.00		
6	Kursi KerjaSpesifikasi : Elisabeth / Besi / Lipat / Fernekel	2,200,000		100.00		
7	Kursi KerjaSpesifikasi : Istanah / Besi / Lipat / Fernekel	1,100,000		100.00		
8	Kipas AnginSpesifikasi : Miyako/ Berdiri	990,000		100.00		
9	PrinterSpesifikasi : Canon Pixma iP 2270	880,000		100.00		
10	Kipas Angin Spesifikasi : Matsunichi / Berdiri	247,500		100.00		
11						

Kecamatan Alor Selatan

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Laptop Spesifikasi : Core i3 (Acer)	15,950,000		100.00		
2	Mixer Spesifikasi :	3,300,000		100.00		
3	Mixer Spesifikasi :	3,300,000		100.00		
4	Kursi Kerja Spesifikasi : Elegan / Putar	1,375,000		100.00		
5	Kursi Kerja Spesifikasi : EX Lokal Jati	3,850,000		100.00		
6	Meja Kerja Spesifikasi : Biro 6 Laci / Jati / Alas Kaca Putih / Kaki Alumanium / 180 x 80 x 75 Cm	15,400,000		100.00		
7	Meja Kerja Spesifikasi : Ligna / MT.010 RT / Biro Tanpa Laci	1,100,000		100.00		
8	Lampu Jalan Spesifikasi : Komplit (Panel Surya + Tiang) All In One (Sensor Gerak)	28,600,000		100.00		
9	Perlengkapan permainan dalam	9,350,000		100.00		
10	Perlengkapan permainan luar	17,600,000		100.00		

Kecamatan Alor Timur

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	LaptopSpesifikasi : Intel Celeron (Acer)	10,989,000		100.00		
2	PrinterSpesifikasi : Canon Pixma iP 2270	1,760,000		100.00		
3	Jam DindingSpesifikasi : Seiko	300,000		100.00		
4	Mesin Potong RumputSpesifikasi : Slasher 2 Pisau	400,000		100.00		
5	Rak Surat Kabar (Perpustakaan) Spesifikasi :	2,000,000		100.00		

Kecamatan Pantar

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Mixer Roti Spesifikasi : Philips	770,000		100.00		
2	Pembangunan Gedung Kantor Lainnya (Gasebo) Kec. Pantar Spesifikasi : 1 unit	55,000,000		100.00		
3	Pembangunan Dramase di Kelurahan Kabir Kec. Pantar Spesifikasi : 1 paket	72,645,700		100.00	72,645,700	100.00

Kecamatan Pantar Barat

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Meja rapat / Sidang Ex lokal / Take wood /180 x 60 x 75 cm	3,300,000		100.00		
2	Kursi rapat / Sidang Walnes	550,000		100.00		

Kecamatan Alor Tengah Utara

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Dandang	440,000		100.00	440,000	100.00
2	Kompor 30 Sumbu	990,000		100.00	990,000	100.00
3	Panci	495,000		100.00	495,000	100.00
4	Tacu	286,000		100.00	286,000	100.00
5	Kursi Plastik Napoli	5,500,000		100.00	5,500,000	100.00

Kecamatan Kabola

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Belanja Mic + Warles	2,915,000		100.00		
2	Belanja Speaker Aktif	2,750,000		100.00		
3	Printer Epson L360	3,300,000		100.00		

Kecamatan Mataru

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Printer Spesifikasi : Canon Pixma MP 237	1,375,000		100.00		
2	Pembangunan Dapur Mess Pegawai Spesifikasi :	53,365,512		100.00		

Kecamatan Pureman

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	MicSpesifikasi :	660,000		100.00	660,000	100.00
2	Microphone standSpesifikasi :	495,000		100.00	495,000	100.00
3	Microphone tableSpesifikasi :	385,000		100.00	385,000	100.00

Kecamatan Pulau Pura

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Pembangunan Bak Air Kecamatan Pulau Pura	25,000,000		100.00		
	Spesifikasi : 1 unit					
2	LaptopSpesifikasi : Core i3 (Thosiba)	7,854,000		100.00		
3	Kursi MakanSpesifikasi : Liga	4,400,000		100.00		
4	Meja makanSpesifikasi :	3,850,000		100.00		
5	SpeakerSpesifikasi : Big Band Polytron	2,931,500		100.00		

Kecamatan Pantar Tengah

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Mixer Roti	700,000		100.00		

Kecamatan Pantar Barat Laut

NO	PAKET PEKERJAAN	NILAI KONTRAK (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	Dipan Spesifikasi : Ex. Lokal / Jati / Nomor 3 / Orbitren	3,850,000		100.00	3,850,000	100.00
2	Lemari Pakaian Spesifikasi : Faldemn APD 105 B / 3 Pintu	4,400,000		100.00	4,400,000	100.00
3	Dipan Spesifikasi : Ex. Lokal / Jati / Nomor 3 / Orbitren	3,850,000		100.00	3,850,000	100.00
4	Lemari Pakaian Spesifikasi : Ligna / AP 002 ALK	3,300,000		100.00	3,300,000	100.00

UPTD Puskesmas Lawahing

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	Belanja Modal					
1	PrinterSpesifikasi : Canon Pixma iP 2270	880,000		100.00	880,000	100.00

UPTD Puskesmas Tamalabang

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Spill KitSpesifikasi :	967,643		100.00	967,643	100.00
2	Tensimeter dewasaSpesifikasi :	803,781		100.00	803,781	100.00
3	Termometer DigitalSpesifikasi :	3,849,120		100.00	3,849,120	100.00
4	LaptopSpesifikasi : Intel Celeron (Lenovo)	4,785,000		100.00	4,785,000	100.00
5	LaptopSpesifikasi : Intel Celeron (Asus)	4,950,000		100.00	4,950,000	100.00
6	PrinterSpesifikasi : Epson L120	1,650,000		100.00	1,650,000	100.00
7	PrinterSpesifikasi : Canon iP 4870 Ink Jek	1,914,000		100.00	1,914,000	100.00

UPTD Puskesmas Mademang

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Termometer anakSpesifikasi :	1,024,650		100.00	1,024,650	100.00
2	Termometer DewasaSpesifikasi :	1,024,650		100.00	1,024,650	100.00
3	LaptopSpesifikasi : AMD Dual Core (Acer)	10,117,800		100.00	10,117,800	100.00

UPTD Puskesmas Baranusa

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Jam DindingSpesifikasi : Seiko	1,650,000		100.00	1,650,000	100.00
2	Kursi KerjaSpesifikasi : Elephant / Besi / Lipat/ Fernekel	4,400,000		100.00	4,400,000	100.00
3	Meja Kerja Spesifikasi : Biro 6 Laci / Jati / Aias	3,520,000		100.00	3,520,000	100.00
4	Pibon Bues / Kaki Aluminium / 180 x 90 x 75 Cm	4,950,000		100.00	4,950,000	100.00
5	Lemari EsSpesifikasi :	13,459,600		100.00	13,459,600	100.00
6	LaptopSpesifikasi : Intel (Acer)	1,773,750		100.00	1,773,750	100.00
7	AdapterSpesifikasi : Allied Telesyn AT-2500TXL	1,375,000		100.00	1,375,000	100.00
8	PrinterSpesifikasi : Canon Pixma MP 237	550,000		100.00	550,000	100.00
9	Flash DiscSpesifikasi : Toshiba 16 GB	1,760,000		100.00	1,760,000	100.00

UPTD Puskesmas Kalunan

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Doppler CarotisSpesifikasi :	2,827,275		100.00	2,827,275	100.00
2	Tensimeter DigitalSpesifikasi :	1,539,175		100.00	1,539,175	100.00
3	Termometer Digital	3,207,600		100.00	3,207,600	100.00
4	LCD ProjectorSpesifikasi : Infokus	6,765,000		100.00	6,765,000	100.00

UPTD Puskesmas Limarahing

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Papan Data / InformasiSpesifikasi :	1,100,000		100.00	1,100,000	100.00
2	Rak ArsipSpesifikasi : Ex. Lokal / Jati / 200 x100 x 45 Cm	4,950,000		100.00	4,950,000	100.00
3	Meja Kerja Spesifikasi : Ex. Lokal - 1/2 Jati / 120 x 70 x 75 Cm	11,550,000		100.00	11,550,000	100.00
4	Kursi KerjaSpesifikasi : Elegan / Putar	1,375,000		100.00	1,375,000	100.00
5	Air ConditionerSpesifikasi : LG 1 Pk	5,335,000		100.00	5,335,000	100.00
6	PrinterSpesifikasi : Canon Pixma MP 237	1,375,000		100.00	1,375,000	100.00

UPTD Puskesmas Mebung

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Kursi KerjaSpesifikasi : Elegan / Putar	4,125,000		100.00	4,125,000	100.00
2	Meja KerjaSpesifikasi : Siro - 1/2 Biro 3 Laci	11,000,000		100.00	11,000,000	100.00
3	Mesin CuciSpesifikasi : Samsung 11 Kg	4,950,000		100.00	4,950,000	100.00
4	Kursi rodaSpesifikasi :	9,466,248		100.00	9,466,248	100.00
5	DopplerSpesifikasi :	1,216,270		100.00	1,216,270	100.00
6	lapSpesifikasi : Core i7	21,115,600		100.00	21,115,600	100.00
7	Wireless RouterSpesifikasi :	2,477,750		100.00	2,477,750	100.00
8	Printer Epson	5,000,000		100.00	5,000,000	100.00

UPTD Puskesmas Kayang

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Bangku TungguSpesifikasi : Jati / 200 x 90 x 45 Cm / Stainlist	15,400,000		100.00	15,400,000	100.00
2	Personal ComputerSpesifikasi :	8,800,000		100.00	8,800,000	100.00
3	LaptopSpesifikasi : Core i5 (Acer)	17,490,000		100.00	17,490,000	100.00

UPTD Puskesmas Bakalang

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Kursi PlastikSpesifikasi :	3,850,000.00		100.00	3,850,000.00	100.00
2	Meja KerjaSpesifikasi : Ligna - 1/2 Biro + Kursi	5,610,000.00		100.00	5,610,000.00	100.00
3	DesinfektanSpesifikasi :	795,168.00		100.00	795,168.00	100.00
4	Kaca laring ukuran 4Spesifikasi :	1,025,376.00		100.00	1,025,376.00	100.00
5	Sonde mulutSpesifikasi :	425,700.00		100.00	425,700.00	100.00
6	Termometer AnakSpesifikasi :	866,470.00		100.00	866,470.00	100.00
7	Timbangan Dewasa + Ukuran TinggiSpesifikasi :	3,376,032.00		100.00	3,376,032.00	100.00
8	Tromol Kasa / Kain SterilSpesifikasi :	1,036,794.00		100.00	1,036,794.00	100.00
9	LaptopSpesifikasi : AMD Dual Core(Lenovo)	5,669,400.00		100.00	5,669,400.00	100.00
10	Flash DiscSpesifikasi : Toshiba 32 GB	1,298,000.00		100.00	1,298,000.00	100.00
11	PrinterSpesifikasi : Canon Pixma MP 237	1,375,000.00		100.00	1,375,000.00	100.00

UPTD Puskesmas Kenarilang

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Lemari ArsipSpesifikasi : Ex. Lokal / Jati / 2 Pintu	4,950,000		100.00	4,950,000	100.00
2	Bangku TungguSpesifikasi : Jati / 200 x 90 x 45 Cm / Stainlist	3,850,000		100.00	3,850,000	100.00
3	Lemari ArsipSpesifikasi : Ex. Lokal / Jati / 2 Pintu	9,900,000		100.00	9,900,000	100.00
4	Alat Tes Darah MultifungsiSpesifikasi :	7,350,750		100.00	7,350,750	100.00
5	Autocheck Asam Urat (alat tes darah asam urat)Spesifikasi :	3,432,000		100.00	3,432,000	100.00
6	Autocheck Glukosa (alat tes darah glukosa) Spesifikasi :	2,812,425		100.00	2,812,425	100.00
7	Autocheck Kolesterol (alat tes darah kolesterol)Spesifikasi :	6,600,000		100.00	6,600,000	100.00
8	AutoclaveSpesifikasi :	1,767,370		100.00	1,767,370	100.00
9	DopplerSpesifikasi :	1,216,270		100.00	1,216,270	100.00
10	Pengukur Tinggi Badan (microtoise) Spesifikasi :	2,179,584		100.00	2,179,584	100.00
11	Sphygmomanometer untuk dewasaSpesifikasi :	8,037,810		100.00	8,037,810	100.00
12	Steteskop dewasaSpesifikasi :	4,019,664		100.00	4,019,664	100.00
13	Suction pump (alat penghisap dengan pedal) Spesifikasi :	5,453,800		100.00	5,453,800	100.00
14	Termometer DigitalSpesifikasi :	1,283,040		100.00	1,283,040	100.00
15	Timbangan dewasaSpesifikasi :	5,068,800		100.00	5,068,800	100.00
16	Torniket karetSpesifikasi :	895,620		100.00	895,620	100.00
17	LaptopSpesifikasi : Core i5 (Acer)	22,759,000		100.00	22,759,000	100.00
18	PrinterSpesifikasi : Epson L360	3,300,000		100.00	3,300,000	100.00

UPTD Puskesmas Alor Kecil

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Komputer	6,801,500		100.00	6,801,500	100.00
2	LaptopSpesifikasi : Intel (Acer)	13,459,600		100.00	13,459,600	100.00
3	PrinterSpesifikasi : Epson L360	6,600,000		100.00	6,600,000	100.00

UPTD Puskesmas Mainang

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Steteskop dewasaSpesifikasi :	72,210		100.00	72,210	100.00
2	Tensimeter dewasaSpesifikasi :	1,500,000		100.00	1,500,000	100.00
3						

UPTD Puskesmas Moru

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Bangku TungguSpesifikasi : Jati / 200 x 90 x 45 Cm / Stainlist	7,700,000		100.00	7,700,000	100.00
2	Meja Kerja Spesifikasi : Biro 6 Laci / Jati / Alas Riben Busa / Kaki Alumanium / 180 x 90 x 75 Cm	3,520,000		100.00	3,520,000	100.00
3	Nebulizer / Sucen Bayi Spesifikasi :	4,563,570		100.00	4,563,570	100.00
4	Oximeter/Pulse Oximetry/Oksigen saturasiSpesifikasi :	7,534,038		100.00	7,534,038	100.00
5	Steteskop anakSpesifikasi :	1,339,787		100.00	1,339,787	100.00
6	Tensimeter dewasaSpesifikasi :	4,018,905		100.00	4,018,905	100.00
7	Termometer Digital Spesifikasi :	1,924,560		100.00	1,924,560	100.00
8	Timbangan dewasa Spesifikasi :	2,534,400		100.00	2,534,400	100.00
9	LaptopSpesifikasi : Core i3 (Thosiba)	15,708,000		100.00	15,708,000	100.00
10	MonitorSpesifikasi : LG LCD 19"	2,310,000		100.00	2,310,000	100.00
11	Tensi meter Anak (Jarum)	1,140,000		100.00	1,140,000	100.00

UPTD Puskesmas Lantoka

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Meja KerjaSpesifikasi : Arinda MT 186, 1/2 Biro + Kursi / MT 911	5,500,000.00		100.00		
2	TensimeterSpesifikasi :	908,655.00		100.00		
3	LaptopSpesifikasi : Core i3 (Acer)	7,975,000.00		100.00		
4	Personal ComputerSpesifikasi :	9,417,650.00		100.00		

UPTD Puskesmas Buraga

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	DipanSpesifikasi : Ex. Lokal / Jati / Nomor 3 / Orbitren	7,700,000		100.00	7,700,000	100.00
2	Meja KerjaSpesifikasi : Arinda MT 186, 1/2Biro + Kursi / MT 911	3,300,000		100.00	3,300,000	100.00
3	Dorongan tabung oksigenSpesifikasi :	2,773,650		100.00	2,773,650	100.00
4	Stetoskop untuk dewasaSpesifikasi :	1,205,899		100.00	1,205,899	100.00
5	Tabung oksigen dan regulatorSpesifikasi :	6,223,800		100.00	6,223,800	100.00
6	Tensimeter dewasaSpesifikasi :	2,411,343		100.00	2,411,343	100.00
7	Tensimeter DigitalSpesifikasi :	1,847,010		100.00	1,847,010	100.00
8	Termometer DigitalSpesifikasi :	5,132,160		100.00	5,132,160	100.00
9	LaptopSpesifikasi : Intel Celeron (Asus)	9,900,000		100.00	9,900,000	100.00
10	PrinterSpesifikasi : Canon Pixma iP 2270	1,760,000		100.00	1,760,000	100.00

UPTD Puskesmas Padang Alang

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Kursi KerjaSpesifikasi : Elegan / Putar	4,125,000		100.00	4,125,000	100.00
2	Kursi PlastikSpesifikasi :	5,005,000		100.00	5,005,000	100.00
3	Lampang dan Mortir	550,000		100.00	550,000	100.00
4	Tensi Meter	1,275,000		100.00	1,275,000	100.00
5	Botol Anti Septik	209,000		100.00	209,000	100.00
6	Torniket	200,000		100.00	200,000	100.00
7	Termometer Digital	160,000		100.00	160,000	100.00
8	Dopler Sound	1,200,000		100.00	1,200,000	100.00
9	Tensi Meter	555,000		100.00	555,000	100.00
10	Thermogun	500,000		100.00	500,000	100.00
11	Termometer Digital	30,000		100.00	30,000	100.00
12	Oxymeter	1,350,000		100.00	1,350,000	100.00

UPTD Puskesmas Apui

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres
----	-----------------	----------------	-----------	---------

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Brankas	1,430,000		100.00	1,430,000	100.00
2	Meja Kerja Spesifikasi : 1/2 Biro MT 104 / Biro 6 Laci + Kursi / Pimpinan-Direktur / BROTHER	2,585,000		100.00	2,585,000	100.00
3	Lemari ArsipSpesifikasi : Ex. Lokal / Jati / 1 Pintu	3,300,000		100.00	3,300,000	100.00
4	Kursi rodaSpesifikasi :	4,733,124		100.00	4,733,124	100.00
5	PispotSpesifikasi : Pria	2,082,410		100.00	2,082,410	100.00
6	Steteskop anakSpesifikasi :	893,191		100.00	893,191	100.00
7	Steteskop dewasaSpesifikasi :	2,009,832		100.00	2,009,832	100.00
8	TensimeterSpesifikasi :	1,514,425		100.00	1,514,425	100.00
9	Tensimeter DigitalSpesifikasi :	615,670		100.00	615,670	100.00
10	Timbangan BayiSpesifikasi :	2,677,675		100.00	2,677,675	100.00
11	TensimeterSpesifikasi :	605,770		100.00	605,770	100.00
12	Timbangan DewasaSpesifikasi :	1,071,070		100.00	1,071,070	100.00
13	LaptopSpesifikasi : Intel (Acer)	20,189,400		100.00	20,189,400	100.00
14						

UPTD Puskesmas Maritaing

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Tensimeter Digital / Jarum	923,505		100.00	923,505	100.00
2	Timbangan Dewasa	2,142,140		100.00	2,142,140	100.00
3	Meja Kerja	2,200,000		100.00	2,200,000	100.00
4	Bangku Tunggu	3,850,000		100.00	3,850,000	100.00
5	Dentalyunit	715,000		100.00	715,000	100.00
6	Termometer anak	683,100		100.00	683,100	100.00
7	Laptop Acer	4,441,800		100.00	4,441,800	100.00

UPTD Puskesmas Bukapiting

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres
----	-----------------	----------------	-----------	---------

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Lemari Narkotika	1,000,000		100.00	1,000,000	100.00
2	Komputer Duduk Acer	5,600,000		100.00	5,600,000	100.00
3	Pengisap Lendir Bayi	500,000		100.00	500,000	100.00
4	Gerobak Dorong	750,000		100.00	750,000	100.00
5	Mesin Cuci	2,000,000		100.00	2,000,000	100.00
6	Klem Tali Puser	503,410		100.00	503,410	100.00
7	Selang Suction Bayi	300,000		100.00	300,000	100.00
8	Canul Nassal	204,000		100.00	204,000	100.00
9	Stavol	500,000		100.00	500,000	100.00
10	Dinamo Air	4,000,000		100.00	4,000,000	100.00
11	Kipas Angin	400,000		100.00	400,000	100.00
12	Kipas Angin Turbo	1,500,000		100.00	1,500,000	100.00
13	Thermometer	250,000		100.00	250,000	100.00
14	AC/ Air Condisioner	4,250,000		100.00	4,250,000	100.00
15	Suction Chateter No. 6	89,210		100.00	89,210	100.00
16	Incinerator	4,400,000		100.00	4,400,000	100.00
17	Printer Canon iP2770	1,000,000		100.00	1,000,000	100.00
18	Laptop Acer	7,570,075		100.00	7,570,075	100.00
19	Tensi Jarum	1,925,000		100.00	1,925,000	100.00
20	Saturasi Oksigen	500,000		100.00	500,000	100.00

UPTD Puskesmas Lembur

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Air Conditioner Spesifikasi : Kenko	5,335,000.00		100.00	5,335,000.00	100.00
2	Tensi Meter Anak	605,770.00		100.00	605,770.00	100.00
3	Tensi Meter Dewasa	1,607,562.00		100.00	1,607,562.00	100.00

UPTD Puskesmas Kokar

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	Metline (pengukur lingkar pinggang) Spesifikasi :	104,544		100.00	104,544	100.00
2	Penghisap Lendir DeLee (neonatus) Spesifikasi :	179,124		100.00	179,124	100.00
3	Pita Pengukur LilaSpesifikasi :	55,440		100.00	55,440	100.00
4	Tensimeter AnakSpesifikasi :	605,770		100.00	605,770	100.00
5	Mortir dan Stamper	407,000		100.00	407,000	100.00
6	Pengukur Suhu Ruangan	522,500		100.00	522,500	100.00
7	Oximeter	990,000		100.00	990,000	100.00
8	Tensimeter Anak Spesifikasi :	737,000		100.00	737,000	100.00
9	Stetoskop Dewasa	154,000		100.00	154,000	100.00
10	Thermogun	550,000		100.00	550,000	100.00
11	Stetoskop Pediatrik	330,000		100.00	330,000	100.00
12	Tensi Meter Jarum	588,500		100.00	588,500	100.00
13	Mikrotois	231,000		100.00	231,000	100.00
14	AC/Pendingin Ruangan (Politron 1 PK)	4,400,000		100.00	4,400,000	100.00
15	Laptop Acer	6,729,899		100.00	6,729,899	100.00

UPTD Puskesmas Maliang

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	LaptopSpesifikasi : Core i3 (Thosiba)	7,854,000		100.00	7,854,000	100.00
2	PrinterSpesifikasi : Canon IX 5000 (BubbleJet, A3) A3 Size	4,290,000		100.00	4,290,000	100.00
3	PrinterSpesifikasi : Epson L3110	3,300,000		100.00	3,300,000	100.00
4	Bidan KIT	8,100,000		100.00	8,100,000	100.00

UPTD Puskesmas Kabir

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	

	BELANJA MODAL					
1	Lemari ArsipSpesifikasi : Ex. Lokal / Jati / 1 Pintu	3,300,000		100.00	3,300,000	100.00
2	Lemari BesiSpesifikasi : Royal / 2 Pintu / 180 x100 x 45 Cm	15,125,000		100.00	15,125,000	100.00
3	Bangku TungguSpesifikasi : Jati / 200 x 90 x 45 Cm/ Stainlist	15,400,000		100.00	15,400,000	100.00
4	Meja Kerja Spesifikasi : Biro 6 Laci / Jati / Alas Riben Busa / Kaki Alumanium / 180 x 90 x 75 Cm	5,280,000		100.00	5,280,000	100.00
5	AS MEDIZINTECHNIK Partus SetSpesifikasi : VARIOUS	15,026,846		100.00	15,026,846	100.00
6	TermometerSpesifikasi :	1,299,705		100.00	1,299,705	100.00
7	lapSpesifikasi : Core i3	21,450,000		100.00	21,450,000	100.00
8	PrinterSpesifikasi : Epson L360	9,900,000		100.00	9,900,000	100.00

UPTD Puskesmas Probur

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	LaptopSpesifikasi : Intel (Acer)	13,459,600		100.00	13,459,600	100.00
2	PrinterSpesifikasi : Canon Pixma MP237	2,750,000		100.00	2,750,000	100.00

UPTD Puskesmas Ternate

NO	PAKET PEKERJAAN	PAGU DANA (Rp)	PELAKSANA	Progres		
				Fisik	Keuangan	
	BELANJA MODAL					
1	PrinterSpesifikasi : Canon Pixma iP 2270	880,000		100.00	880,000	100.00